

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	741-1	市道川上種生線道路改良事業(第2工区)	会計	01	一般会計	
基本	15	自然災害等への十分な備えをする	款	08	土木費	
策			項	03	河川費	
策	2	治水対策の推進(川上ダム周辺整備事業)	目	04	ダム関連整備費	
			細目	102	ダム周辺整備事業	
	細々目	01	ダム周辺整備事業			
基本計画該当頁		93	行革大綱の重点事項番号		4・7	
担当部課	コード	753500	評価者	藤原 四郎		
	名称	青山支所産業建設課	氏名	連絡先	52 - 3220 (内線) 215	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	川上ダム周辺地域の住民	川上ダム事業による生活機能及び生活環境の影響が緩和される。
	(※対象件数)	
根拠法令・要綱等 「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」(平成9年4月15日総理府告示第12号)		
開始年度	平成 20 年度	関連事業 水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画により、水資源機構及び三重県事業による。
終了年度	平成 25 年度	
事業内容	延長L=1,320m 幅員W=7m 概略設計	・下流負担金の物価の変動に伴う各年度の価格に変換した額が平成20年度確定し、その結果、返納する必要があるため、川上ダム周辺整備事業基金からの繰入額の変動がある。現在の繰入率 55/100 (補助残に対する率) ・当該路線が接続予定の付替県道青山美杉線のルートの見直しは確定していないため、当該路線のルートを確認できない。

整備内容

1 建設用地	伊賀市種生・川上地内
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	道路延長 1,320m
4 総事業費	101,718 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
事業進捗率	執行事業費÷全体事業費	%	目標	目標	1	41
			実績	実績	2	
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	本事業は、平成9年3月31日に「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」決定を受け、その周辺地域の生活機能及び生活環境の影響を緩和する対策としての整備であり必要である。
有効性	4	周辺地域の生活機能及び生活環境が緩和される。
達成度	4	概略設計を実施した。
効率性	3	事業費の財源については、国庫補助金、川上ダム周辺整備事業基金により事業が行えること。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	接続する付替県道青山美杉線のルート変更により、道路規格変更の検討を行う。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容					
		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		
事業内容	測定	→					委託料(概略設計)	1	式	1,718		委託料	1	式	20,000		用地費	1	式	20,000		工事	1	式	20,000		工事費	1	式	20,000		
	用地	→									用地費	1	式	20,000		補償費	1	式	20,000		用地費	1	式	20,000		補償費	1	式	20,000			
	工事	→									補償費	1	式	20,000		その他	1	式	20,000		その他	1	式	20,000		その他	1	式	20,000			
進捗率(%)		2	21	41	61	80	事業費計(A)	Σ	0	事業費計(A)	Σ	1,718	事業費計(A)	Σ	20,000	事業費計(A)	Σ	20,000	事業費計(A)	Σ	20,000	事業費計(A)	Σ	20,000	事業費計(A)	Σ	20,000	事業費計(A)	Σ	20,000		
事業投入人員		人件費(B)	人	0	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200
フルコスト (A)+(B)			0					8,918						27,200																		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	1,718	20,000	20,000	20,000	20,000
Aの財源内訳	国庫支出金			11,000	11,000	11,000
	県支出金					
	地方債					
	受益者負担					
	その他		1,718	9,000	9,000	9,000
	一般財源	0	0	0	0	0
	計	0	1,718	20,000	20,000	20,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	川上ダム周辺整備事業基金	国庫補助金(地域活力基盤創造交付金事業) 55/100 川上ダム周辺整備事業基金	国庫補助金(地域活力基盤創造交付金事業) 55/100 川上ダム周辺整備事業基金	国庫補助金(地域活力基盤創造交付金事業) 55/100 川上ダム周辺整備事業基金	国庫補助金(地域活力基盤創造交付金事業) 55/100 川上ダム周辺整備事業基金