

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	794 国補消防施設耐震性防火水槽整備事業	会計	01	一般会計
基本策	16 火災を防ぎ、市民の命を救う	款	09	消防費
施策	2 消防水利の整備充実	項	01	消防費
		目	03	消防施設費
		細目	101	消防施設整備事業
		細々目	01	国補消防施設整備事業
基本計画該当頁		96		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 220300 名称 消防本部 消防救急課	評価者氏名	喜久永崇文	連絡先 24 - 9102 (内線) 723

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
水利が不足している地域。 (※対象件数)	火災時の水利が確保される。
根拠法令・要綱等 消防施設強化促進法	
開始年度 平成 年度	年度 関連事業
終了年度 平成 年度	
事業内容	耐震性防火水槽を消防水利の充足率の低い野間地内、柏尾地内、希望ヶ丘地内に国補事業で3基、上神戸(きじが台)地内、種生地内に辺地事業で2基整備した。 状況変化等
	平成20年度に引き続き、国補事業並びに辺地事業に係る総合整備計画に基づき、辺地地域に耐震性防火水槽を整備する。

整備内容

1 建設用地	
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
消防水利の充足率	耐震性防火水槽、消火栓等の充足率	%	目標 72 実績 71.90	目標 72.5 実績 72.0	73	73.5
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	市民の生命、財産を守り住民の不安を解消する。
有効性	3	消防水利の充足率の低い地域に耐震性防火水槽を整備することにより、火災の発生時に早急な初期消火、火災に対する防衛体制を高めることとなる。
達成度	3	6基を整備する予定であったが、佐那具町地内は用地選択の遅れから1基が繰越事業となった。
効率性	3	耐震性の防火水槽を設置することで基準額の1/2の補助制度を活用し、工事経費の軽減できる市有地や広い空地等の場所を選んで、必要最小限の工事費で実施した。辺地地域においては、有利な辺地債を充当した。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	出火率が高い住宅が密集している地域で、水利の充足率が低いところから整備を行う。

年度	進捗状況	平成19年度 決算内容			平成20年度 決算内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容			平成23年度 計画内容			平成24年度 計画内容								
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額				
委託	↔	耐震性防火水槽(国補)	4	基	(千円) 20,187	耐震性防火水槽(国補)	3	基	(千円) 14,110	耐震性防火水槽(国補)	5	基	(千円) 30,200	耐震性防火水槽(国補)	5	基	(千円) 29,000	耐震性防火水槽(国補)	5	基	(千円) 29,000	耐震性防火水槽(国補)	5	基	(千円) 29,000
工事	↔	耐震性防火水槽(辺地)奥馬野	1	基	5,430	耐震性防火水槽(辺地)きじが台・種生地	2	基	9,908	耐震性防火水槽(辺地)きじが台・下高尾	2	基	12,000	耐震性防火水槽(辺地)きじが台	1	基	6,000	耐震性防火水槽(辺地)きじが台	1	基	6,000	耐震性防火水槽(辺地)きじが台	1	基	6,000
		工事に係る補償費			426	工事に係る補償費			0	工事に係る補償費			500	工事に係る補償費			500	工事に係る補償費			500	工事に係る補償費			500
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ		26,043	事業費計(A)	Σ		24,018	事業費計(A)	Σ		42,700	事業費計(A)	Σ		35,500	事業費計(A)	Σ		35,500	事業費計(A)	Σ		35,500
事業投入人員		人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720
フルコスト(A)+(B)					26,763				24,738				43,420				36,220				36,220			36,220	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	26,043	24,018	42,700	35,500	35,500	35,500
国庫支出金	12,099	12,008	18,326	15,708	15,708	15,708
県支出金						
地方債	10,600	11,200	22,000	17,600	17,600	17,600
受益者負担						
その他						
一般財源	3,344	810	2,374	2,192	2,192	2,192
計	26,043	24,018	42,700	35,500	35,500	35,500
備考	辺地地域内(奥馬野地内)消防防災施設整備費補助金補助率 基準額1/2	辺地地域内(きじが台・種生地内)消防防災施設整備費補助金補助率 基準額1/2	辺地地域内(きじが台)計画消防防災施設整備費補助金補助率 基準額1/2	辺地地域内(きじが台)計画消防防災施設整備費補助金補助率 基準額1/2	辺地地域内(きじが台)計画消防防災施設整備費補助金補助率 基準額1/2	辺地地域内(きじが台)計画消防防災施設整備費補助金補助率 基準額1/2