

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
688		佐那具千歳線道路改良事業	会計	01	一般会計
			款	08	土木費
50		市内道路網を機能的に強化する	項	02	道路りよう費
			目	03	道路新設改良費
1		市内幹線道路・生活道路の整備	細目	103	地域活力基盤創造交付金事業
			細々目	13	佐那具千歳線道路改良事業
基本計画該当頁		179	行革大綱の重点事項番号		
担当部課	コード	190500	評価者氏名	松本 秀喜	連絡先
	名称	建設部道路河川課			22 - 9817 (内線) 2850

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	大山田地区からJR佐那具駅、工業団地へアクセスする人 (※対象件数)	移動時間が短縮され、安全な走行ができる。
事業内容	本路線については平成9年度より緊急地方道路整備事業で整備(大山田から名阪国道南側までの1.5km)した市道を経て国道163号から国道25号に至る広域幹線道路であり、また、名阪国道伊賀一之宮ICへのアクセス道路である。名阪国道BOX北側から国道25号までの区間は未整備で幅員が狭小であり、本事業により道路整備を行う。 平成20年度事業内容 道路改良工事 L=360m	財政事情が厳しい中、道路利用者からは、安全・安心な道路整備が期待されている。
根拠法令・要綱等	道路構造令、アスファルト舗装要綱	
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 22 年度	臨時河川等整備事業 里川河道整備

整備内容

1 建設用地	伊賀市佐那具・千歳地内全道路用地取得面積6,761m <sup>2</sup>
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=950m
3 規模・構造	道路構造令第3種4級(W=7.0m V=40km/h)
4 総事業費	460,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	III	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	-----	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
道路整備による作業進捗	事業効果を高めるため短期間での事業完了に努める(執行済事業費/総事業費)	%	目標 23 実績 31	目標 37 実績 43	78	100
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	国道25号線(伊賀市佐那具町)から市道千歳千戸線を経て国道163号線(伊賀市千戸)に至る広域幹線道路である。大山田地区から佐那具地内の病院や公共機関へのアクセス道路であるものの、名阪国道ボックス北側からの道路幅員が2.5mと非常に狭小のため、普通車両の対向も不可能となっているため、早急に2車線の道路に整備するものであり市民等の利便性が図れ、移動時間が短縮される。
有効性	4	
達成度	4	平成20年度の工事及び用地取得は計画通り進捗することができた。
効率性	4	河川改修工事と一体的に施工することにより、コストの縮減が図れた。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	工事施行計画を十分検討し、工事期間の短縮化を図るように努める。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容				
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額		
委託 用地 工事	委託	委託料	1	式	1,680	委託料	1	式	4,800	委託料	1	式	1,200	委託料	1	式	0														
	用地	公有財産購入費	1	式	31,120	公有財産購入費	1	式	8,296	公有財産購入費	1	式	28,000	公有財産購入費	1	式	0														
		工事請負費	1	式	37,884	工事請負費	1	式	36,200	工事請負費	1	式	26,800	工事請負費	1	式	96,000														
		補償補填及び賠償金	1	式	3,101	補償補填及び賠償金	1	式	2,779	補償補填及び賠償金	1	式	100,000	補償補填及び賠償金	1	式	0														
		その他	1	式	2,065	その他	1	式	3,225	その他	1	式	6,000	その他	1	式	4,000														
進捗率(%)		31	43	78	100																										
事業投入人員		人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0		
フルコスト(A)+(B)					86,650				66,100				172,800				110,800				0				0				0		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	55,300	162,000	100,000	0	0
国庫支出金	41,718	24,600	89,100	55,000		
県支出金						
地方債	32,400	30,700	69,200	42,700		
受益者負担						
その他						
一般財源	1,732	0	3,700	2,300	0	0
計	75,850	55,300	162,000	100,000	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・補助率国5.5/10 地方債の区分と充当率等	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りよう整備事業債	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りよう整備事業債	地域活力基盤創造交付金 補助率国5.5/10 道路橋りよう整備事業債	地域活力基盤創造交付金 補助率国5.5/10 道路橋りよう整備事業債	