

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	689 ゆめが丘掘見線道路新設事業	会計	01	一般会計
基本策	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
施策	1 市内幹線道路・生活道路の整備	項	02	道路りょう費
		目	03	道路新設改良費
		細目	105	道整備交付金事業
		細々目	04	ゆめが丘掘見線道路新設事業
基本計画該当頁		179		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 190500 名称 建設部道路河川課	評価者氏名	松本 秀喜	連絡先 22 - 9817 (内線) 2850

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	市南部地区から市街地中心部へアクセスする人 (※対象件数)	通行がスムーズになり、地域住民の生活道路として利用しやすくなる。
事業内容	ゆめが丘地内の幹線市道四十九ゆめが丘線を基点とし、掘見地内を通る幹線市道喰代比自路下川原線(広域農道)に連絡する道路を新設するもので、総延長3,500m、道路幅員12mで計画。この内、本事業は平成20年から平成22年の3ヶ年で第1工区2,100m(ゆめが丘～市道友生比自岐線)を道整備交付金事業により道路新設を行うものである。 平成20年度事業内容 用地測量業務委託 一式 橋梁詳細設計業務委託 一式 用地取得 3,389m2	財政事情が厳しい中、道路利用者からは、安全・安心な道路整備が期待されている。また、当道路周辺の土地利用も促進される。
根拠法令・要綱等	道路構造令、アスファルト舗装要綱	
開始年度	平成 20 年度	関連事業
終了年度	平成 22 年度	広域農道整備事業

整備内容

1 建設用地	伊賀市ゆめが丘・市部他地内用地取得予定面積14,820m2
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=2,100m
3 規模・構造	道路構造令第3種3級(W=12m V=40km/h)
4 総事業費	890,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
道路整備による作業進捗	事業効果を高めるため短期間での事業完了に努める(執行済事業費/総事業費)	%	目標	目標 11	53	100
			実績	実績 14		
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	市道四十九ゆめが丘線を起点とし、市道喰代比自岐下川原線(広域農道)につながり、ゆめが丘住宅地と掘見、青山区を結ぶ幹線道路である。また、比自岐地区の住民にとり、現在の中心市街地へのアクセスはかなりの迂回を余儀なくされている現状であり、本路線の開通によって飛躍的に利便性が向上する。
有効性	4	地域住民の生活道路としての安全確保に寄与できる。
達成度	4	平成20年度の業務委託及び用地取得は計画通り進捗することができた。
効率性	4	事業効果を高めるため、短期間での事業完了に努める。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	工事施行計画を十分検討し、工事期間の短縮化を図るように努める。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容				
		20	21	22	23	24	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
委託 用地 工事	委託	←					委託料	1	式	53,190	委託料	1	式	0	委託料	1	式	0	委託料	1	式	0									
	用地	←					公有財産購入費	1	式	68,118	公有財産購入費	1	式	56,000	公有財産購入費	1	式	0	公有財産購入費	1	式	0									
	工事	←					工事請負費	1	式	0	工事請負費	1	式	279,000	工事請負費	1	式	398,000	工事請負費	1	式	0									
							補償補填及び賠償金	1	式	0	補償補填及び賠償金	1	式	4,000	補償補填及び賠償金	1	式	0	補償補填及び賠償金	1	式	0									
						その他	1	式	3,692	その他	1	式	11,000	その他	1	式	17,000														
進捗率(%)		14	53	100		事業費計(A)	Σ		0	事業費計(A)	Σ	125,000	事業費計(A)	Σ	350,000	事業費計(A)	Σ	415,000	事業費計(A)	Σ	0	事業費計(A)	Σ	0	事業費計(A)	Σ	0				
事業投入人員						人件費(B)		人	0	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0		
フルコスト(A)+(B)									0			135,800			360,800			425,800			0			0					0		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	125,000	350,000	415,000	0	0
Aの財源内訳						
国庫支出金		62,500	175,000	207,500		
県支出金						
地方債		47,500	166,200	197,100		
受益者負担						
その他						
一般財源	0	15,000	8,800	10,400	0	0
計	0	125,000	350,000	415,000	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	道整備交付金 補助率5/10 道路橋りょう整備事業債	道整備交付金 補助率5/10 道路橋りょう整備事業債	道整備交付金 補助率5/10 道路橋りょう整備事業債		