

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	714 羽根岡波線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本策	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
施策	1 市内幹線道路・生活道路の整備	項	02	道路橋りょう費
		目	03	道路新設改良費
		細目	103	地方道路交付金
		細々目	04	羽根岡波線道路改良事業
基本計画該当頁		179		行革大綱の重点事項番号
		4		
担当部課	コード 753500	評価者	藤原 四郎	
	名称 青山支所 産業建設課	氏名	連絡先 52 - 3220 (内線) 215	

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
青山地区・上野地区間を移動する住民 (※対象件数 旧町(青山町)全域)	旧青山町から北部地域への2車線道路によるスムーズなアクセスが図れる。
根拠法令・要綱等 道路法	
開始年度 平成 15 年度 終了年度 平成 25 年度	関連事業
事業内容 道路改良工事 用地買収及び補償 測量	状況変化等 旧青山町からの北部の伊賀市中心地への国道422号のバイパス機能が確保できる。

整備内容

1 建設用地	別府、下神戸
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=800m
3 規模・構造	幅員W=9.25m(歩道2.0m)
4 総事業費	600,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
進捗率	執行事業費÷全体事業費	%	目標 60 実績 59	目標 62 実績 60	65	68
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	伊賀市の中でも特に青山地域は北部地域から隔絶したようなイメージが根強い。これは南北のルートが少ないことが最大の要因である。早急な一体化のためには交流の阻害要因の排除が必要。
有効性	4	沿線には、リゾートホテルや私立高校が存在し、道路改良による効果(通過交通の利便性及び安全確保の向上)は大きい。
達成度	3	用地測量に際し、一部地権者と連絡が取れない箇所があるが、工事は順次、事業実施している。
効率性	4	現道拡幅を基本に改良する計画であり、必要最小限の事業費で改良する。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	道路用地となる山林等の所有者に遠距離が多く用地確保に時間を要するため、事前での電話交渉等効率的な交渉を図る必要がある。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容									
		18	19	20	21	22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額						
委託	↔					工事	1	式	(千円) 35,962	工事	1	式	(千円) 6,132	測量	1	式	(千円) 27,000	用地補償	1	式	(千円) 17,000	工事	1	式	(千円) 40,000	工事	1	式	(千円) 40,000							
	↔					測量設計	1	式	1,309				用地補償	1	式																					
	↔					用地補償	1	式	11,650																											
進捗率(%)		51	59	60	65	68	事業費計(A) Σ 48,921					事業費計(A) Σ 6,132					事業費計(A) Σ 27,000					事業費計(A) Σ 19,000					事業費計(A) Σ 40,000					事業費計(A) Σ 40,000				
事業投入人員		人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200									
フルコスト (A)+(B)		56,121					13,332					34,200					26,200					47,200					47,200									

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	48,921	6,132	27,000	19,000	40,000	40,000
Aの財源内訳	国庫支出金	26,907	3,373	14,850	10,450	22,000
	県支出金					
	地方債	22,000	2,700	12,100	8,500	18,000
	受益者負担					
	その他					
	一般財源	14	59	50	50	
	計	48,921	6,132	27,000	19,000	40,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・補助率 5.5/10	国補事業(地方道路交付金事業)	国補事業(地方道路交付金事業)	国補事業(地方道路交付金事業)	国補事業(地域活力基盤創造交付金事業)	国補事業(地域活力基盤創造交付金事業)
	地方債の区分と充当率等	補助率 5.5/10	補助率 5.5/10	補助率 5.5/10	補助率 5.5/10	補助率 5.5/10