

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	716 岡田大沢線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本策	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
施策	1 市内幹線道路・生活道路の整備	項	02	道路橋りょう費
		目	03	道路新設改良費
		細目	105	道整備交付金
		細々目	02	岡田大沢線道路改良事業
基本計画該当頁		179		行革大綱の重点事項番号
		4		
担当部課	コード 753500	評価者	藤原 四郎	
	名称 青山支所 産業建設課	氏名	連絡先 52 - 3220 (内線) 215	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	主に周辺住民及び清掃工場関係車両 (※対象件数 1地区)	地元住民の生活・農業生産道路及び清掃工場関係車両のアクセス道路として、通行の利便性と安全を確保していく。
事業内容	根拠法令・要綱等 道路法 開始年度 平成 18 年度 終了年度 平成 22 年度 関連事業 橋梁工 1式 護岸工 1式 道路改良 1式(市道、国道)	状況変化等 伊賀コリドールと国道165号線を2車線道路により、スムーズに接続する。

整備内容

1 建設用地	岡田、柏尾
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=96m(橋りょうL=47m)
3 規模・構造	幅員W=10.25m
4 総事業費	800,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
進捗率	執行事業費÷全体事業費	%	目標 14 実績 14	目標 27 実績 27	33	100
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	国道165号と広域農道を結ぶアクセス道路とし重要な路線であり、清掃工場関係車両の通過予定路線でもあり整備が必要。
有効性	4	国道165号と広域農道の相互乗り入れ箇所として、交通処理機能の拡大を図る。
達成度	3	地元協議及び県協議に時間を要し、ようやく平成19年度着手できる状況になった。
効率性	4	農林所管の農村総合整備事業畿央伊賀地区で整備した高屋向農道の終点と国道165号を最短距離で結び、施行延長が短いため最少の工事費での施行となる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	起点側の国道165号の交差点となる箇所においては人家が連担しており、見通しが悪いため、改良に当たっては視距を確保し通行の安全性を確保していく。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容					
		18	19	20	21	22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額		
委託	事業内容	←→					工事	1	式	(千円) 33,495	工事	1	式	(千円) 99,498	工事	1	式	(千円) 51,600	工事	1	式	(千円) 464,000										
		測量設計	1	式	2,704	測量設計	1	式	1,949	測量設計	1	式	1,000	測量設計	1	式	1,400															
		用地補償	1	式	47,035																											
進捗率(%)		6	14	27	33	100	事業費計(A) Σ 83,234					事業費計(A) Σ 101,447					事業費計(A) Σ 52,600					事業費計(A) Σ 472,000					事業費計(A) Σ 0					
事業投入人員		人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 0 人 0										
フルコスト(A)+(B)		90,434					108,647					59,800					479,200					0										

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	83,234	101,447	52,600	472,000	0	0
Aの財源内訳						
国庫支出金	41,617	50,724	26,300	236,000		
県支出金						
地方債	39,500	48,100	24,900	224,200		
受益者負担						
その他						
一般財源	2,117	2,624	1,400	11,800		
計	83,234	101,447	52,600	472,000	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・補助率 5/10 地方債の区分と充当率等	国補事業(道整備交付金事業) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金事業) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金事業) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金事業) 補助率 5/10	