

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
717		伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業	会計	01	一般会計
			款	08	土木費
基本策	50	市内道路網を機能的に強化する	項	02	道路橋りょう費
			目	03	道路新設改良費
施策	1	市内幹線道路・生活道路の整備	細目	105	道整備交付金
			細々目	03	伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業
基本計画該当頁		179	行革大綱の重点事項番号		4
担当部課	コード	753500	評価者	藤原 四郎	連絡先
	名称	青山支所 産業建設課	氏名		52 - 3220 (内線) 215

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	伊勢路とがの奥鹿野線の利用者 (※対象件数 1地区)	より安全に工事路線を通行できる。
事業内容	道路改良工事 測量設計 用地買収及び補償	奥鹿野地区住民の通勤・災害時の生活道路として安全・安心を確保するため、2車線化を図る。
根拠法令・要綱等	道路法	
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 32 年度	
状況変化等		

整備内容

1 建設用地	奥鹿野
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=2,800m
3 規模・構造	幅員W=6.5m
4 総事業費	500,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
進捗率	執行事業費÷全体事業費	%	目標 9 実績 9	目標 18 実績 16	34	50
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	現道は国道165号から奥鹿野地区への主要道路で、同地区の生活基盤として活用されているが、幅員が狭く、山間部ではカーブが連続しており、対向できない区間が多いため地区外への通勤、通学に支障をきたしている。
有効性	4	現道は、地区住民にとって唯一ともいえる生活道路であり、事業実施により円滑な通行ができれば、地区の活性化に大きく貢献することになる。また、将来的には市内から津市方面への国道165号の代替機能を持つ路線として活用が期待できる。
達成度	2	事業区間は、公園混雑地であり、また、市外在住者も多く、用地買収に時間を要している。
効率性	4	現道幅員を基本に改良する計画であり、必要最小限の事業費で改良する。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	工事区間の道路に隣接して圃場整備された農地及び公園混雑を起している山林が存在するため、この部分を避けて通るルート選定と地元協議をすすめる。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容									
		18	19	20	21	22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額						
委託 用補 工事	委託	←→				工事	1	式	(千円) 10,531	工事	1	式	33,926	工事	1	式	88,800	工事	1	式	77,000	工事	1	式	20,000	工事	1	式	20,000							
	測量設計					測量設計	1	式	10,062	補償	1	式	326	用地補償	1	式	3,500	用地補償	1	式	2,000															
	用地補償					用地補償	1	式	8,450																											
進捗率 (%)		3	9	16	34	50	事業費計(A) Σ 29,043					事業費計(A) Σ 34,252					事業費計(A) Σ 92,300					事業費計(A) Σ 79,000					事業費計(A) Σ 20,000					事業費計(A) Σ 20,000				
事業投入人員		人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200					人件費(B) 1.0 人 7,200									
フルコスト (A)+(B)		36,243					41,452					99,500					86,200					27,200					27,200									

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	29,043	34,252	92,300	79,000	20,000	20,000	
国庫支出金	14,522	17,126	46,150	39,500	11,000	11,000	
県支出金							
地方債	14,500	17,100	46,100	39,500	9,000	9,000	
受益者負担							
その他							
一般財源	22	26	50	0	0	0	
計	29,043	34,252	92,300	79,000	20,000	20,000	
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・補助率 5/10 地方債の区分と充当率等	国補事業(道整備交付金) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金) 補助率 5/10	国補事業(地域活力基盤創造交付金事業) 補助率 5.5/10	国補事業(地域活力基盤創造交付金事業) 補助率 5.5/10