

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	148 庁舎整備事業	会計	01	一般会計
基本	99 対象外	款	02	総務費
施策		項	01	総務管理費
施策		目	01	一般管理費
		細目	102	庁舎管理経費
		細々目	02	庁舎整備事業
基本計画該当		行革大綱の重点事項番号		4
担当部課	コード 650100 名称 阿山総務振興課	評価者 氏名	橋本 忠大	連絡先 43 - 1543 (内線) 104

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	地域住民、来庁者、職員、阿山支所庁舎 (※対象件数)	市民及び職員の安全確保に努めるとともに、大規模地震等の災害時の防災拠点となるため、耐震改修することで総合的な防災力の基盤強化が図れる。
事業内容	根拠法令・要綱等 開始年度 平成 20 年度 終了年度 平成 23 年度 関連事業 住宅・建築物耐震改修等事業(建築物の耐震化の支援に関する事業) ・平成20年度に耐震診断調査を実施した。	状況変化等 ・阿山支所は、平成20年度には大規模地震等の災害時の防災拠点施設となるため、耐震診断を実施した。その結果、下階壁抜けが存在することにより、その壁抜け柱の圧縮破壊の可能性が高いため、補強計画及び耐震工事実施設計委託を平成22年度に実施する。 ・公共マスまでの排水設備工事と浄化槽の撤去工事を実施する。 ・空調システムの全面改修で、直膨式マルチエアコン+空冷H/Pパッケージエアコンを設置する。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	人 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	V	施設の管理・運営	2次評価対象分
------	----	----	------	---	----------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
耐震診断調査	式	目標 1 実績 1	目標 1 実績 1	—	—
補強計画及び耐震診断補強工事実施設計委託	式	目標 1 実績 1	目標 1 実績 1	—	1式
		目標 1 実績 1	目標 1 実績 1		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
事業進捗率	耐震診断調査3%、補強計画及び工事実施設計委託7%、耐震補強工事90%とし、全体を100%とする。	%	目標 1 実績 1	目標 3 実績 3	0	7
事業進捗率	公共下水道排水設備工事		目標 1 実績 1	目標 1 実績 1	100	

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	昭和55年築の旧耐震基準による建築物に対し、耐震性を確保し、災害時の拠点施設としての機能を果たす必要があるため。
有効性	4	災害時拠点施設としての機能を発揮し、市民が安心して利用できる公共施設となる。
達成度	4	計画通り達成できた。
効率性	4	競争入札を行うことにより、事業費の縮減に成果をあげる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容			平成20年度 決算内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容			平成23年度 計画内容			平成24年度 計画内容												
		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額										
委託	事業内容	耐震診断調査	1	式	2,153	公共下水道排水設備工事	1	式	5,800	補強計画及び耐震補強工事実施設計委託	1	式	3,700	耐震補強工事	1	式	2,550												
		耐震診断手数料	1	式	315					空調設備改修工事	1	式	105,371	設計管理費	1	式	255												
進捗率(%)		事業費計(A)			Σ	0	事業費計(A)			Σ	5,800	事業費計(A)			Σ	109,071	事業費計(A)			Σ	2,805	事業費計(A)			Σ	0			
事業投入人員		人件費(B)		人	0	人件費(B)		0.1	人	720	人件費(B)		0.1	人	720	人件費(B)		0.1	人	720	人件費(B)		0.1	人	720	人件費(B)		人	0
フルコスト(A)+(B)		0			3,188			6,520			109,791			3,525			0												

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	2,468	5,800	109,071	2,805	0
Aの財源内訳	国庫支出金		822		1,200	900
	県支出金					
	地方債					
	受益者負担					
	その他					
一般財源	0	1,646	5,800	107,871	1,905	0
計	0	2,468	5,800	109,071	2,805	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率		住宅・建築物耐震改修等事業 国庫補助金 1/3		住宅・建築物耐震改修等事業 国庫補助金 1/3	
	地方債の区分と充当率等				住宅・建築物耐震改修等事業 国庫補助金 1/3	