

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	1133	神戸地区市単農業集落排水整備事業	会計	10	農業集落排水事業特別会計	
基本策	22	全市的に生活排水処理施設を整備する	款	01	事業費	
			項	02	建設改良費	
施策	3	農業集落排水の推進と整備	目	01	建設改良費	
			細目	102	市単農業集落排水施設整備事業	
			細々目	07	神戸地区市単農業集落排水施設整備事業	
基本計画該当頁		109	行革大綱の重点事項番号			
担当部課	コード	190200	評価者	服部伊久夫		
	名称	建設部下水道課	氏名	連絡先	22 - 9821 (内線) 2870	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	生活排水処理施設が未整備の地域の住民 (※対象件数)	住民が排出する生活雑排水を浄化処理することにより、公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上に寄与するとともに、自然環境、生活環境が改善され快適な暮らしをすることができる。
根拠法令・要綱等 浄化槽法、水質汚濁防止法、村づくり交付金実施要綱、伊賀市農業集落排水事業分担金徴収条例		
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 23 年度	
事業内容	管路施設工事 2,084m 管路施設実施設計 1式	状況変化等

整備内容

1 建設用地	処理場建設用地(下神戸) A=607㎡
2 建設面積(延床面積)	計画区域面積 123ha 計画処理人口 2,600人
3 規模・構造	処理施設 1式 管路施設 5.4km
4 総事業費	467,800 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
事業進捗率(投資事業費/総事業費)	全体総事業費に対する投資事業費の比率により、事業の進捗状況を把握する。	%	目標 29 実績 26	目標 51 実績 48	73	94
接続率(接続人口/計画処理人口)	供用開始後、施設への接続人数を増やすことは、生活排水処理率の向上に繋がる。	%	目標 - 実績 -	目標 - 実績 -	-	-

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	当事業は、「伊賀市生活排水処理施設整備計画」に位置づけられ、整備を推し進めることにより、農産物の生育障害の解消、また、農業用水及び公共用水域の水質保全に寄与するとともに、生活環境の改善が図れることから、市民が社会生活を営むうえで必要な生活環境水準の確保を目的とした事業である。
有効性	3	当該地区では本事業形態が最適であることと、事業化と接続率向上により公共用水域の水質保全と公衆衛生の向上に資することができる。
達成度	3	一部の業務及び工事において繰越が発生した。
効率性	3	工事等の発注方法の変更等により、コスト削減を図れる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	計画通り実施する。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容				
		20	21	22	23	24	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
委託	←→																														
工事	←→																														
進捗率(%)	48	73	94	100		事業費計(A)	Σ		92,790	事業費計(A)	Σ		104,866	事業費計(A)	Σ		115,700	事業費計(A)	Σ		98,700	事業費計(A)	Σ		26,884	事業費計(A)	Σ				
事業投入人員	人件費(B) 0.5 人 3,600					人件費(B) 0.5 人 3,600					人件費(B) 0.5 人 3,600					人件費(B) 0.5 人 3,600					人件費(B) 0.5 人 3,600										
フルコスト (A)+(B)	96,390					108,466					119,300					102,300					30,484										

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	92,790	104,866	115,700	98,700	26,884
国庫支出金					
県支出金					
地方債	71,100	87,200	104,100	88,800	24,190
受益者負担	8,132	9,695	11,547	9,900	2,694
その他	13,558	7,971	53		
一般財源	0	0	0	0	0
計	92,790	104,866	115,700	98,700	26,884
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率 9.5/10 工事負担金(6,826)	下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率 9.5/10 工事負担金(7,916)	下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率 9.5/10	下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率 9.5/10