

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	1135 依那古地区市単農業集落排水整備事業	会計	10	農業集落排水事業特別会計
基本	22 全市的に生活排水処理施設を整備する	款	01	事業費
策		項	02	建設改良費
策	3 農業集落排水の推進と整備	目	01	建設改良費
		細目	102	市単農業集落排水施設整備事業
		細々目	13	依那古地区市単農業集落排水施設整備事業
基本計画該当頁		109		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 190200 名称 建設部下水道課	評価者氏名	服部伊久夫	連絡先 22 - 9821 (内線) 2870

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	生活排水処理施設が未整備の地域の住民  (※対象件数)	住民が排出する生活雑排水を浄化処理することにより、公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上に寄与するとともに、自然環境、生活環境が改善され快適な暮らしをすることができる。
根拠法令・要綱等 浄化槽法、水質汚濁防止法、村づくり交付金実施要綱、伊賀市農業集落排水事業分担金徴収条例		
開始年度	平成 19 年度	関連事業
終了年度	平成 25 年度	
事業内容	地形測量業務委託 一式 地質調査業務委託 一式 路線測量及び管路測量設計 一式 管路施設工事 402m	状況変化等

整備内容

1 建設用地	処理場建設用地 A=2,000m <sup>2</sup>
2 建設面積(延床面積)	計画区域面積 93ha 計画処理人口 2,570人
3 規模・構造	処理施設 1式 管路施設 5.0km
4 総事業費	500,419 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
事業進捗率(投資事業費/総事業費)	全体事業費に対する投資事業費の比率により、事業の進捗状況を把握する。	%	目標 2 実績 2	目標 12 実績 7	24	39
接続率(接続人口/計画処理人口)	供用開始後、施設への接続人数を増やすことは、生活排水処理率の向上に繋がる。	%	目標 - 実績 -	目標 - 実績 -	-	-

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	当事業は、「伊賀市生活排水処理施設整備計画」に位置づけられ、整備を推し進めることにより、農産物の生育障害の解消、また、農業用水及び公共用水域の水質保全に寄与するとともに、生活環境の改善が図れることから、市民が社会生活を営むうえで必要な生活環境水準の確保を目的とした事業である。
有効性	3	当該地区では本事業形態が最適であることと、事業化と接続率向上により公共用水域の水質保全と公衆衛生の向上に資することができる。
達成度	3	一部の業務及び工事において繰越が発生した。
効率性	3	工事等の発注方法の変更等により、コスト削減を図れる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	実効性を持った計画を樹立し、効率的な発注に努める。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容						
		20	21	22	23	24	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額			
委託		←→					計画業務	1	式	7,419	管路施設工事	1	式	4,530	管路施設工事	1	式	59,400	管路施設工事	1	式	71,000	管路施設工事	1	式	77,000	管路施設工事	1	式	106,000			
	工事	←→					設計業務	1	式	22,794	設計業務	1	式	21,400	設計業務	1	式	21,400	設計業務	1	式	21,400	設計業務	1	式	21,400	設計業務	1	式	21,400			
						その他	1	式	76	その他	1	式	76	その他	1	式	3,800	その他	1	式	3,800	その他	1	式	5,000	その他	1	式	5,000				
進捗率(%)		7	24	39	56	78	事業費計(A)	Σ	7,419	事業費計(A)	Σ	27,400	事業費計(A)	Σ	84,600	事業費計(A)	Σ	76,000	事業費計(A)	Σ	76,000	事業費計(A)	Σ	82,000	事業費計(A)	Σ	82,000	事業費計(A)	Σ	113,000			
事業投入人員		人件費(B)					0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600
フルコスト(A)+(B)							11,019			31,000				88,200				79,600				85,600				116,600							

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	7,419	27,400	84,600	76,000	82,000	113,000
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金						
地方債		24,600	76,100	68,400	73,800	101,700
受益者負担		2,740	8,460	7,600	8,200	11,300
その他	7,419	60	40			
一般財源	0	0	0	0	0	0
計	7,419	27,400	84,600	76,000	82,000	113,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	下水道事業債農業集落排水処理施設充当率 9.5/10	下水道事業債農業集落排水処理施設充当率 9.5/10	下水道事業債農業集落排水処理施設充当率 9.5/10	下水道事業債農業集落排水処理施設充当率 9.5/10	下水道事業債農業集落排水処理施設充当率 9.5/10