

**平成29年度進捗評価シート（案）**  
**伊賀市歴史的風致維持向上計画（平成28年5月19日認定）**  
（最終変更平成29年3月31日）

**口進捗評価シート（様式1）**

①組織体制（様式1-1）		
「伊賀市歴史的風致維持向上計画策定庁内検討会議」、	.....	1
1 「伊賀市歴史的風致維持向上協議会」の設置		
②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式1-2）		
1 伊賀市の都市計画との連携	.....	3
③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式1-3）		
1 史跡上野城跡保存整備事業	.....	4
2 史跡旧崇広堂保存整備事業	.....	5
3 佛聖殿等消防施設整備事業	.....	6
4 春日神社拝殿解体修理事業	.....	7
5 ヘリテージマネージャー活動支援事業	.....	8
6 伊賀市空き家情報バンクdaco(ダーコ)不動産運営事業	.....	9
7 松生家活用事業	.....	10
8 まち巡り拠点施設整備事業(成瀬平馬屋敷門活用事業)	.....	11
9 修景助成事業	.....	12
10 ホケットパーク整備事業	.....	13
11 道路美装化事業(上野城下町区域)	.....	14
12 道路美装化による歩行者空間整備事業(島ヶ原区域)	.....	15
13 宿場町景観保存整備事業(島ヶ原区域)	.....	16
14 上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財伝承・活用等事業(保存事業)	.....	17
15 上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財伝承・活用等事業(活用事業)	.....	18
16 大村神社例大祭 民俗文化財伝承・活用等事業	.....	19
17 初瀬街道まつりイベント支援事業	.....	20
18 文化財説明看板設置事業	.....	21
④文化財の保存又は活用に関する事項（様式1-4）		
1 文化財調査の調査・研究及び条例に基づく指定の推進	.....	22
2 文化財の保護事業の推進	.....	23
3 文化財の保存・活用の普及・啓発	.....	24
4 埋蔵文化財の保護	.....	25
⑤効果・影響等に関する報道（様式1-5）		
一1 平成28年5月～平成29年3月	.....	26
一2 平成29年4月～平成30年3月	.....	27
⑥その他（効果等）（様式1-6）		
1 歴史まちづくりの効果	.....	28

**口法定協議会等におけるコメントシート（様式2）** ..... 29

評価項目①-1 組織体制		評価対象年度	平成29年度												
項目		現在の状況													
「伊賀市歴史的風致維持向上計画策定庁内検討会議」、「伊賀市歴史的風致維持向上協議会」の設置		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手													
計画に記載している内容	「伊賀市歴史的風致維持向上計画策定庁内検討会議」(平成28年9月1日設置)は計画の策定及び計画による実施事業を一体的かつ円滑に推進することを目的に設置。庁内の連絡調整、実施事業の調整、計画の進行管理、計画の変更など本計画による事業の推進に必要な調整を行う。「伊賀市歴史的風致維持向上協議会」(平成28年11月1日設置)は計画の作成及び変更に関する協議並びに計画の円滑な実施に係る連絡調整を行う。 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で														
「伊賀市歴史的風致維持向上計画策定庁内検討会議」、「伊賀市歴史的風致維持向上協議会」を平成26年に設置し、平成28年の認定後もこの組織体制を維持している。平成28年度から平成29年度では重点区域内で実施されている事業については、文化財課が事務局となり、都市計画課・中心市街地推進課と連携して事業内容等について調整を進めるとともに、進行管理を行った。															
進捗状況 ※計画年度との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)													
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない															
状況を示す写真や資料等															
「伊賀市歴史的風致維持向上計画策定庁内検討会議」の推移 計画認定時(平成28年度) <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">平成28年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成28年5月19日</td> <td>伊賀市歴史的風致維持向上協議会</td> </tr> <tr> <td>平成28年5月20日</td> <td>伊賀市議会議員全員協定を報告</td> </tr> <tr> <td>平成28年9月7日</td> <td>鳥ヶ原地区まちづくり計画内容説明</td> </tr> <tr> <td>平成28年10月18日</td> <td>第4回中部歴まちサミット</td> </tr> <tr> <td>平成29年3月22日</td> <td>第6回伊賀市歴史的風致協議会</td> </tr> </tbody> </table>				平成28年度		平成28年5月19日	伊賀市歴史的風致維持向上協議会	平成28年5月20日	伊賀市議会議員全員協定を報告	平成28年9月7日	鳥ヶ原地区まちづくり計画内容説明	平成28年10月18日	第4回中部歴まちサミット	平成29年3月22日	第6回伊賀市歴史的風致協議会
平成28年度															
平成28年5月19日	伊賀市歴史的風致維持向上協議会														
平成28年5月20日	伊賀市議会議員全員協定を報告														
平成28年9月7日	鳥ヶ原地区まちづくり計画内容説明														
平成28年10月18日	第4回中部歴まちサミット														
平成29年3月22日	第6回伊賀市歴史的風致協議会														

平成29年度  
総務部  
総務課  
企画振興部  
総合政策課  
文化交流課  
財務部  
財務課  
産業振興部  
農林振興課  
農村整備課  
商工労働課  
観光戦略課  
中心市街地推進課  
公共基盤推進課  
建設部（建設部長、副  
長）  
建設1課  
建設2課  
都市計画課  
建築住宅課  
伊賀市消防本部  
消防総務課

上下水道部  
水道総務課  
下水道工務課  
伊賀支所  
伊賀支所振興  
課  
阿山支所  
阿山支所振興  
課  
大山田支所  
大山田支所振  
興課  
島ヶ原支所  
島ヶ原支所振  
興課  
青山支所  
青山支所振興  
課  
教育委員会事務  
局  
教育次長（議  
長）  
文化財課




平成29年度

平成29年10月18・19  
第5回中部薩まちサ

平成29年11月30日  
上野城下町区域にお  
地元との意見交換

平成30年2月20日  
庁内ワーキンググル

評価職①-1 重点区域における良好な景観を形成する施策		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
伊賀市の都市計画との連携		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	伊賀市における良好な景観形成に関する施策として、都市計画マスタープランや景観計画等に基づいた市の政策、三重県屋外広告物条例がある。これらの施策と連携し、良好な景観形成の面から重点区域の歴史的風致の維持及び向上を図る。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成28年度	島ヶ原区域及び阿保区域の重点区域指定と景観計画を説明		
平成29年度	島ヶ原区域及び阿保区域内の景観重点区域協議、景観審議会開催		
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
平成28年度	平成29年度		
○平成29年3月21日 島ヶ原区域の重点区域指定及び景観計画説明	○平成30年2月7日 島ヶ原区域及び阿保区域内の景観重点区域協議		
○平成29年3月16日 阿保区域の重点区域指定及び景観計画説明	○平成30年2月26日 景観審議会		

評価対象年度		平成29年度
<b>評価種別③-1 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項</b>		
項目		現在の状況
史跡上野城跡保存整備事業		<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成14年度～平成28年度	
支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金(文化財保存事業)	
計画に記載している内容	伊賀市の観光の中心である上野公園において、史跡上野城跡保存整備基本計画(平成10年3月策定)に基づき、かつて筒井本丸や城代屋敷のあった「筒井本丸ゾーン」の整備を行う。石垣の修復や城代屋敷建物の遺構・建物跡の平面表示、説明看板等施設の整備工事を実施する。	
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で		
平成28年度:	史跡上野城跡城代屋敷跡整備工事・サイン設置工事。城代屋敷の説明と誘導を意識した案内看板を設置。	
平成29年度:	平成29年12月2日、整備完了説明会を開催。	
進捗状況 ※計画年度ごとの対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		
状況を示す写真や資料等		
平成28年度  城代屋敷 遺構表示(北から)	平成29年度  整備完了説明会の様子	
 城代屋敷 遺構表示(東から)	 整備完了説明会の様子	

評価種③-2 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		平成29年度
項目		現在の状況
史跡旧崇広堂保存整備事業		<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成18年度～平成28年度	
支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金(文化財保存事業)	
計画に記載している内容	旧崇広堂の中土塀・西土塀・南土塀・東土塀の保存修理工事を中心とする整備を実施する	
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で		
平成28年度:	史跡の環境整備として建物土壁補修や便益施設改修、庭園の樹木の剪定と伐採を行ない、修理報告書を作成。	
平成29年度:	平成29年12月2日、整備完了説明会を開催。	
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		

状況を示す写真や資料等

平成28年度



北控所や渡廊下の土壁修理後

平成29年度



整備完了説明会の様子






樹木の伐採や選定後

評価種③-3 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
俳聖殿等消防施設整備事業		<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成27年度～平成28年度		
支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金(文化財保存事業)		
計画に記載している内容	重要文化財(建造物)である俳聖殿等を火災から守るため、消火設備(貯水槽、ポンプ室、消火ポンプ等)、警備設備(炎検知器取付等)、防犯設備(防犯カメラ取付等)、避雷設備(避雷針等)を設置する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成27年度:	避雷針の設置と消火設備のうち貯水槽、ポンプ室の設置及び埋設配管の施工を実施した。		
平成28年度:	消火設備のうち消火ポンプと放水銃の取付、炎検知器、防犯カメラ及び自火報受信機の取り付け等を実施した。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	計画通り設置を完了した。		
状況を示す写真や資料等			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>俳聖殿での一斉放水状況</p> </div> </div>			

評価種③-4 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目	現在の状況		
春日神社拝殿解体修理事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手		
事業期間	平成28年度～		
支援事業名	文化財保護事業補助金(県指定文化財等補助事業)		
計画に記載している内容	過去の修理履歴から解体修理が行われて三百年余りが経過し、建物の軸部が不安定な状況にある春日神社拝殿の解体修理を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
室町時代(15世紀以前)に建てられた春日神社拝殿は、不同沈下や腐食といった経年劣化が進行しているため保存修理事業を実施している。			
平成28年度:	修理事業の実施設計を策定し、拝殿にあった絵馬の輸送や工事に支障となる構造物を移動した。また、拝殿の文化財的価値を学習する講演会を2回開催した。		
平成29年度:	解体工事に着手し、一般建築資材等を購入。現場説明会を1回開催(135名参加)。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
平成28年度	平成29年度		
			
解体工事前の拝殿	解体工事着手・素屋根		
			
解体工事前の絵馬搬送	解体工事の様子		



評価種③-5 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
ヘリテージマネージャー活動支援事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成29年度～平成37年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	ヘリテージマネージャーを養成し、登録有形文化財建造物の登録を推進する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成28年度:	登録有形文化財の現地調査・整理		
平成29年度:	3件(旧料理旅館九重本館、旧料理旅館九重別館、旧料理旅館九重門及びび埦)答申		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	ヘリテージマネージャーの調査にかかる経費の予算化		
状況を示す写真や資料等			
平成28年度	平成29年度		
現地調査・整理	旧料理旅館九重旅館・答申		
			
本館門及びび埦	本館北棟		
			
本館 2階 広間	別館 竹の間外観		

評価職③-6 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
伊賀市空き家情報バンクdaco(ダーコ)不動産運営事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成27年度～平成37年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	市内の空き家情報をストックし、貸したい人、借りたい人、地域内の不動産業者等の連携により空き家の有効活用を図る。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成28年度:	購入(賃貸)希望者85世帯登録、物件登録数46件、物件成約数6世帯(19人)		
平成29年度:	購入(賃貸)希望者107世帯登録、物件登録数46件、物件成約数17世帯(43人)		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	利用者登録、物件登録共に当初の想定を大幅に上回り、物件の調査並びに内覧数の増加に伴い職員の負担が増加している。		
状況を示す写真や資料等			
平成28・29年度の動向 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>事例</p> </div>			

評価種③-7 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		平成29年度
項目	現在の状況	
松生家活用事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成21年度～平成37年度	
支援事業名	市単独事業	
計画に記載している内容	上野西町において町屋を活用して整備した「松生家」で、地場産品を活用した店内飲食、惣菜販売、物産販売などのテナントミックス事業を展開する。	
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で		
施設には、1日平均100人の来店がある。主に地元の方から安心した食を提供する店として認知され利用されている。また、休日には観光客が来店し、地元食材を使用したお店として食事を楽しんだり、土産品を買い求めるなど賑わっている。また、多目的スペースでは地元の方の習字教室として利用されている。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	年々、来店者が減少気味で、売上減少等の課題が生じている。また、古い建物のため修繕にかかる費用が事業者の負担となっている。	
状況を示す写真や資料等		

平成28・29年度の様子



外部の様子



内部の様子

評価種③-8 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
まち巡り拠点施設整備事業(成瀬平馬屋敷門活用事業)		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成24年度～平成32年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)(平成24年度～平成27年度)、社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)(平成29年度～平成32年度)		
計画に記載している内容	成瀬平馬屋敷門(文久年間)及び当該敷地を活用し、まち巡り拠点の整備を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成28年度:	平成29年3月に市の文化財指定となった。		
平成29年度:	平成29年5月に市指定文化財として保存修理するための設計見直し業務を発注し同年9月末に完了した。平成29年6月、7月に3回に亘り成瀬平馬家長屋門保存改修検討委員会会議を開催し、保存修理の内容を検討した。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	保存改修のあり方について有識者を含む検討委員会で協議した。工事の進行過程において新たに想定外の事象が判明した場合には、検討委員会委員の意見も踏まえ事業を進めることとしている。長屋門の保存修理工事は、平成30年3月に発注予定(工事期間18ヶ月の予定)である。		
状況を示す写真や資料等			
平成28年度	平成29年度		
			
指定時の長屋門	現在(工事着手前)の長屋門の姿		

評価種③-9 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
修景助成事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成28年度～平成32年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)		
計画に記載している内容	重点風景地区で、景観形成基準に合致した、建築物、工作物の新築、改築、模様替えに対し助成を行う。また、「景観法」に基づく景観重要建造物及び「伊賀市ふるさと風景づくり条例」に基づく景観形成対象物について助成を行う。 <small>定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で</small>		
平成28年度:	景観形成対象物である土塀の修復等3件に対して1,167千円の助成を行った。		
平成29年度:	景観形成対象物である土蔵の修繕及び景観形成地区における新築等5件に対して4,703千円の助成を行った。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	限られた予算の範囲内で1件あたりの助成金の上限があることから、施主の希望に見合う助成金を交付することができない場合があること。		
状況を示す写真や資料等			
 <p>平成28年度事業 景観形成対象物 土塀の修復</p>		 <p>平成29年度事業 景観形成地区 建築物の新築</p>	
 <p>平成28年度事業 景観形成対象物 玄関扉の改修</p>		 <p>平成29年度事業 景観形成地区</p>	

評価種③-10 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
ポケットパーク整備事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成28年度～平成32年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)(平成28年度)、市単独事業(平成29年度～平成32年度)		
計画に記載している内容	重点区域内において歴史的な町並みに配慮したポケットパーク・広場の整備を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成28年度:	平成29年3月からポケットパークに隣接する県道改良工事開始。		
平成29年度:	県道改良工事は平成29年9月末完了。ポケットパーク内にトイレや授乳室を含む施設の設置を行うことから、地元自治会等への説明、設計業者の選定に時間を要していたが、平成30年2月に設計業務を発注した。		
進捗状況 ※計画年度との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		整備敷地は以前にあった信用金庫建物取壊し時に埋蔵文化財調査済みであるが、東大手門跡地に隣接しているため、慎重な工事実施を行うこととした。また、地元からトイレの臭気や防犯面への懸念の声があり、対策を講じ事業を進めたい。現在、工事開始は平成30年9月頃で平成31年5月完成を予定している。	
状況を示す写真や資料等			
平成28年度		平成29年度	
			
県道改良工事前のポケットパーク予定地の様子		県道改良工事完了後のポケットパーク予定地の様子	

評価種③-11 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度 平成29年度

項目	現在の状況
道路美装化事業(上野城下町区域)	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成20年度～平成32年度

支援事業名 街なみ環境整備事業費補助金(平成20年度～平成22年度)、社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)(平成23年度～平成27年度)、社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)(平成28年度～平成29年度)、市単独事業(平成29年度～平成32年度)

計画に記載している内容 上野天神祭におけるだんじり及び鬼行列の巡行路線を中心に、道路の脱色アスファルト舗装及び側溝改修を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成28年度: 平成28年8月～平成29年1月に市道愛宕町恵美須町線延260mの道路美装化工事を行った。

平成29年度: 平成28年12月～平成29年7月に市道農人町八幡町線延250mの道路美装化工事を行った。愛宕町恵美須町線は、芭蕉翁五座の中で唯一現存する養虫庵に隣接する市道で、秋には養虫庵で芭蕉祭に関するイベントや灯りの城下町イベントも開催される。美装化事業との相乗効果による回遊性の向上が期待される。

進捗状況 ※計画年度との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

■計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない  
 実施計画路線で残っている部分である市道丸之内久米線(100m)は平成30年度に実施予定であり、市道農人町八幡町線北側(450m)の事業実施を平成32年度までに進める。

状況を示す写真や資料等



道路美装化後の市道農人町八幡町線

道路美装化後の市道愛宕町恵美須町線

評価種③-12 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
道路美装化による歩行者空間整備事業(鳥ヶ原区域)		<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成29年度から平成37年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	重点区域において周遊する、歩道整備を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
進捗状況 ※計画年度との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
 <p>鳥ヶ原宿から観菩提寺へ</p>  <p>観菩提寺から鳥ヶ原へ(薬師堂付近)</p>			



評価種③-13  
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
宿場町景観保存整備事業(鳥ヶ原区域)		<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成29年度から平成37年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	宿場町周辺において側溝整備及びカラー舗装整備を行う。		

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

平成29年度



大和街道を進む子ども神輿



大和街道(本陣跡付近)

評価種③-14 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財伝承・活用等事業(保存事業)		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成15年度～平成37年度		
支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金(文化財保存事業)		
計画に記載している内容	重要無形民俗文化財上野天神祭のダンジリ行事に使用する用具等の修理、復元新調等を実施する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成28年度:	西町雪洞30基の復元新調と徳居町太鼓台の修理を行った。		
平成29年度:	魚町楼車に懸かる御簾1枚の新調と鍛冶町楼車の解体修理を行っている。鍛冶町楼車の修理は30年9月に完了予定。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
平成28年度	平成29年度		
			
西町雪洞	鍛冶町楼車		

評価項目⑬-15 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財伝承・活用等事業(活用事業)		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成15年度～平成37年度		
支援事業名	地域総合文化財総合活性化事業(平成27年度～)		
計画に記載している内容	小学生を対象にふるさと学習会を開催し、上野天神祭の歴史を学んだり、お囃子を体験したりする。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成28年度:	だんじり会館での出前講座を行ったり、お囃子体験会を実施したりした。囃子体験会は28年度は向島町が講師になり11人の参加があった。		
平成29年度:	だんじり会館での出前講座を行ったり、お囃子体験会を実施したりした。西町が講師になり、6人の参加があった。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
平成28年	平成29年		
			
お囃子体験の様子	お囃子体験の様子		

評価種③-16		評価対象年度	平成29年度
<b>歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項</b>			
項目		現在の状況	
大村神社例大祭 民俗文化財伝承・活用等事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成16年度～平成37年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	大村神社例大祭獅子舞・神輿・山車で使用する用具等の修理、復元新調等を実施する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
			
獅子舞の様子			

評価種③-17 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		平成29年度
項目	現在の状況	
初瀬街道まつりイベント支援事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成17年度～平成37年度	
支援事業名	市単独事業	
計画に記載している内容	獅子舞・和太鼓演奏・駕籠かき体験などのイベント、たわらや参宮講看板・阿保宿旧旅籠の暖簾・行燈・水車等の展示、初瀬街道ウォーキングやスタンプラリーなどの実施を支援する。	
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で		
平成28年度	平成29年3月6日開催、約4,000人参加	
平成29年度	平成30年3月4日開催、約4,000人参加	
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	イベントを実施している事務局の高齢化が進んでいる。NPOなどの組織の立ち上げが必要。	

状況を示す写真や資料等

平成29年度



初瀬街道まつりの賑わい



初瀬街道まつりの賑わい

評価種③-18 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度		平成29年度
項目	現在の状況	
文化財説明看板設置事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成16年度～平成37年度	
支援事業名	市単独事業	
計画に記載している内容	市内に所在する指定等文化財について、説明看板の新設・改修・修繕を実施する。	
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で		
指定文化財の価値を説明するため、所有者と協議し文化財説明看板の設置を順次実施している。平成29年度は射手神社(旧仏性寺)石造地藏菩薩の説明看板1基を設置した。また、蓮徳寺の既設説明看板が台風により損傷したため修繕した。		
平成28年度:	市指定天然記念物「種生のオオツクハネガシ」の説明看板1基を設置	
平成29年度:	市指定有形文化財(彫刻)の「射手神社(旧仏性寺)石造地藏菩薩」の説明看板1基を設置、蓮徳寺の既設看板1基の修繕	
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		

状況を示す写真や資料等



評価職④-1  
文化財の保存又は活用に関する事項

		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
文化財の調査・研究及び条例に基づく指定の推進		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	未指定文化財については、調査・研究を実施しその価値を適切に判断し、必要に応じて指定に向けた取り組みを図っていく。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成28年度:	文化財保護審議会2回開催、成瀬平馬家長屋門(上野丸之内)と松寿院供養塔(長田)の2件を市指定文化財とした(平成28年3月28日)、市指定文化財は439件となった。		
平成29年度:	文化財保護審議会2回開催、伊賀国上柘植村并近江国和田・五反田村山論関係文書(上野丸之内)の1件を新たに市指定文化財とした(平成29年2月22日)、市指定文化財は440件となった。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等

平成28年度市指定



有形文化財(建造物)・成瀬平馬家長屋門



史跡・松寿院供養塔 1



史跡・松寿院供養塔 2

平成28年度県指定



彫刻・寺田の地藏菩薩坐像群

平成29年度市指定



古文書・伊賀国上柘植村并近江国和田・五反田村山論関係文書

評価職④-2  
文化財の保存又は活用に関する事項

評価対象年度		平成29年度
項目	現在の状況	
文化財の保護事業の推進	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	市消防本部や伊賀警察署と連携し、文化財の盗難に対する見回りや防災点検、住民への啓発活動を実施し、文化財の防犯・防災に対する意識の向上を図るように努める。また、文化財所有者や管理者等に対し、防犯設備や消防設備を可能な限り設置するよう指導を実施する。	
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で		
平成28年度:	町井家住宅(栢川)防災設備点検事業、木造薬師如来坐像(長隆寺)防災設備整備事業、防災訓練3件	
平成29年度:	町井家住宅防災設備点検事業、木造観世音菩薩坐像・勢至菩薩坐像(西光寺)防災施設整備工事、防災訓練5件	
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		

状況を示す写真や資料等

平成28年度 防災訓練



愛宕神社 平成29年1月21日

平成29年度 防災訓練



観音提寺 平成30年1月28日



佐々神社 平成29年1月22日



俳聖殿 平成30年1月30日



評価職④-3

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	平成29年度
文化財の保存・活用の普及・啓発		現在の状況 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容  
 市内に所在する文化財について、広く市民や観光客に対し関心を持ってもらうことが重要であり、市ではこれまでに文化財講座、市内小学校への出前講座、資料館、文化財施設における出張講座、市広報へ文化財情報の掲載等を通じて市民への啓発活動を実施してきた。今後も、学習会やケーブルテレビなどを活用した情報発信を継続的に行う必要がある。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成28年度: 柘植歴史民俗資料館企画展を4回、上野歴史民俗資料館特別展等を3回実施、オオサンショウウオ観察会を1回、旧崇広堂書道講座を2回、バスツアーを1回、ふるさと学習スタンプラリー・夏休み親子で歩こう! 城下町を1回実施

平成29年度: 柘植歴史民俗資料館企画展を4回、オオサンショウウオ観察会を1回、旧崇広堂書道講座を1回、国分寺サミット開催、バスツアーを1回実施

進捗状況 ※計画年度との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

文化財を身近に感じていただけるようなイベントを定期的の実施し、情報発信を継続していきたい。

状況を示す写真や資料等

平成28年度



オオサンショウウオ観察会  
平成28年8月20日



伊賀の史跡めぐりバスツアー  
平成28年11月26日

平成29年度



全国国分寺サミット  
平成29年11月10・11日



文化財めぐりバスツアー  
平成29年11月25日

評価職④-4 文化財の保存又は活用に関する事項		評価対象年度	平成29年度
項目		現在の状況	
埋蔵文化財の保護		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	市においては、旧石器時代から近世に至るまでの周知の埋蔵文化財包蔵地が数多く確認されていて、その総数は2,700箇所を超える。周知の埋蔵文化財包蔵地における開発行為については、文化財保護法に基づく届出を受け、三重県教育委員会と調整を図りつつ、開発業者と協議を行い、できる限り埋蔵文化財の保護を図ることに努める。開発行為により遺構が失われる場合は、発掘調査を実施し、記録保存を図るとともに、その調査成果の公表を行う。また、出土遺物等についても適切な保管・管理を行うとともに、適宜資料館等において展示していく。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成28年度	本発掘調査2件、試掘調査11件、立会調査7件		
平成29年度	本発掘調査1件、試掘調査7件、立会調査9件		
進捗状況 ※計画年度ごとの対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
平成28年度		平成29年度	
			
中山寺院跡調査		有井遺跡発掘調査	
			
野台城、野台古墳群発掘調査			

進捗評価シート

評価軸⑤-1

効果・影響等に関する報道

報道等タイトル	評価対象年度	
	年月日	平成29年度
1. 伊賀歴史的風致地区に 国認定重点区域に上野城下町	平成28年5月18日	中日新聞
2. 市の「歴史的風致維持」国認定 国交省 上野城下町など3区域	平成28年5月18日	毎日新聞
3. 伊賀市「歴まち法」国認定 その一なんだ	平成28年5月23日	毎日新聞
4. 和菓子の伊賀 魅力発信へ	平成28年5月25日	中日新聞
5. スタンプラリーで街歩き	平成28年6月9日	中日新聞
6. 祇園祭「藤之山踊り」春納	平成28年8月2日	中日新聞
7. 上野公園周辺ライトアップ	平成28年8月14日	中日新聞
8. 伊賀のまち芭蕉一色	平成28年9月3日	中日新聞
9. 移住促進へ 手厚く支援 伊賀市の「空き家バンク制度」	平成28年9月5日	中日新聞
10. 「見送幕」復元・新調 上野天神祭・薙刀鉾	平成28年9月13日	朝日新聞
11. 「見送幕」240年ぶり新調 来月23日～25日 上野天神祭で披露	平成28年9月14日	中日新聞
12. 「見送幕」240年ぶり新調 伊賀だんじり「薙刀鉾」を飾る	平成28年9月14日	中日新聞
13. 竹灯りの宴 今年はLED 安全を考慮伊賀・鶴宮神社	平成28年9月21日	中日新聞
14. 伊賀組紐 縁を結う 映画「君の名は。」で体験ブーム	平成28年10月8日	中日新聞
15. 芭蕉さん心 感じて	平成28年10月13日	中日新聞
16. 空へ立つ子らの句見上げ 第70回芭蕉祭に500人	平成28年10月13日	毎日新聞
17. 上野天神祭 台風が心配 あすからユネスコ登録で期待も	平成28年10月19日	中日新聞
18. 中部の12市町がまちづくり連携 岐阜でサミット	平成28年10月20日	中日新聞
19. だんじりおはやし響く 伊賀で上野天神祭始まる	平成28年10月24日	中日新聞
20. だんじり鬼行列 上野天神祭 足揃えの儀 きょう本祭	平成28年10月25日	中日新聞
21. 雨の城下町だんじり泳ぐ 上野天神祭 本祭	平成28年10月26日	中日新聞
22. 本祭 華やかに繰る 伊賀で上野天神祭	平成28年10月26日	中日新聞
23. 武家屋敷飾るガラス工芸 伊賀の赤井家住宅	平成28年10月29日	中日新聞
24. 無形遺産 県内から3件 「山・鉾・屋台」ユネスコ登録勧告	平成28年11月2日	中日新聞
25. 伊賀の秋 にぎわい楽しむ 若者勇壮に舞う 鶴宮神社	平成28年11月5日	中日新聞
26. 間取り表示 石垣修復 城代屋敷に注目 上野城跡の現地説明会	平成29年11月30日	毎日新聞
27. 「上野天神祭のダンジリ」ユネスコ登録へ 未来へ継承一層注力	平成28年12月1日	中日新聞
28. ユネスコ登録 地元歓喜 上野天神祭「今後世界が注目」	平成28年12月2日	中日新聞
29. 供え物手に「練り込み」伊賀・修正会始まる	平成29年2月12日	中日新聞
30. 雪の中で勇壮に練り込み 伊賀・正月堂の「修正会」	平成29年2月13日	伊賀タウン情報 you
31. 炎と煙の結願法要 伊賀・観音提寺正月堂の「修正会」	平成29年2月13日	伊賀タウン情報 you
32. ユネスコ登録祝う 伊賀で記念シンポジウム	平成28年12月19日	中日新聞
33. おひなさま一足早く城下町に 伊賀の武家屋敷に飾り	平成28年2月19日	中日新聞
34. 宿場町の姿 思いはせて 伊賀・阿保来月6日「初瀬街道まつり」	平成29年2月21日	中日新聞
35. 「忍者市」宣言 伊賀市は聖地 市長「来なければ語れぬ」	平成29年2月23日	中日新聞
36. 宿場町の活気 再現 伊賀・阿保 初瀬街道まつり	平成29年3月5日	中日新聞
37. 「街道まつり」宿場町に活気 伊賀・阿保地区	平成29年3月5日	朝日新聞
38. 伊賀の城下町 魅力体験を 18日、移住誘うツアー	平成29年3月10日	中日新聞
39. まちづくりに祭り生かせ 21日、伊賀で講演会	平成29年3月19日	中日新聞
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で		
重点区域あるいは歴史的風致等において歴史的建造物等を積極的に活用しており、その事例が新聞等で報道された。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
□計画の進捗に影響あり		
■計画の進捗に影響なし		
状況を示す写真や資料等		

進捗評価シート

評価軸②-2  
効果・影響等に関する報道

報道等タイトル	評価対象年度	平成29年度
	年月日	掲載紙等
1. 江戸期の道標 文化財に 当初の様式保つ 貴重な史跡	平成29年4月1日	毎日新聞
2. 伊賀市文化財 新たに2件指定 成瀬平馬家長屋門 松寿院供養塔	平成29年4月1日	中日新聞
3. 桜の城下 歩いて満喫 あす伊賀で歴史散歩イベント	平成29年4月8日	中日新聞
4. だんじり曳七福神横並びユネスコ登録記念お披露目	平成29年4月23日	中日新聞
5. 伊賀で恒例「煮出し市」にぎわう	平成29年5月3日	中日新聞
6. 忍者姿で駆けるワゴン 伊賀旧沖森邸には伊賀展示	平成29年5月5日	中日新聞
7. 比べて多様な銘菓 20店舗集中 伊賀の和菓子	平成29年5月16日	中日新聞
8. 城下町と里 魅力満載 伊賀市の新観光ハンプ完成	平成29年5月26日	中日新聞
9. 芭蕉祭の原詠俳句募集 伊賀市と芭蕉顕彰会	平成29年6月20日	中日新聞
10. 空き家バンクで15世帯移住	平成29年8月2日	中日新聞
11. 昭和の教室を再現 伊賀 旧小田小本館で教員展	平成29年8月9日	中日新聞
12. あすから光で伊賀演出 歴史的建物 俳聖殿など8施設	平成29年8月11日	中日新聞
13. 伝統と現代の融合 伊賀焼企画展 茶道具やつば	平成29年9月1日	中日新聞
14. 「小裏山」9年ぶり完踏 上野天神祭 だんじり巡行順決まる	平成29年9月10日	中日新聞
15. 上野天神祭 22日 乗院選抜開票	平成29年10月1日	中日新聞
16. 伊賀の多彩な文化 気軽に体験して「いがぶら」今年も始まる	平成29年10月3日	中日新聞
17. 伊賀・芭蕉祭 俳聖しのぶ故郷	平成29年10月13日	中日新聞
18. 上野天神祭 台風が心配 あすから ユネスコ登録で期待も	平成29年10月19日	中日新聞
19. 12月初めから解体修理 春日神社拝殿 着工前に報告祭	平成29年10月21日	中日新聞
20. 台風接近で中止 上野天神祭 鬼もがっかり 来年こそ	平成29年10月22日	中日新聞
21. 獅子神楽を奉納 秋祭りの色	平成29年11月4日	中日新聞
22. 伊賀上野城 石垣を縦横無尽 随自隊員訓練兼ね雑草伐採	平成29年11月7日	中日新聞
23. 国分寺跡の活用を協議 あす伊賀で全国サミット	平成29年11月9日	中日新聞
24. 「国分寺」の城 伊賀で交流 歴史伝える全国15市町 保存や活用 考える	平成29年11月11日	朝日新聞
25. 道跡活用へ情報交換 全国15市町国分寺サミットに集結	平成29年11月11日	毎日新聞
26. 国分寺生かす地域づくりを 伊賀でサミット 講演やパネル討論	平成29年11月11日	読売新聞
27. 俳聖思い 俳諧に浸る 伊賀各地で関連行事	平成29年11月14日	中日新聞
28. 名張「伊賀つばさ学園」中学期 だんじりみんで再現	平成29年12月8日	中日新聞
29. 日本の20世紀遺産20選伊賀上野城下町種く	平成29年12月9日	中日新聞
30. 「日本の20世紀遺産」に東海道新幹線など	平成29年12月9日	朝日新聞
31. 「日本の20世紀遺産20選」発表 イコモス国内委	平成29年12月13日	読売新聞
32. 解体修理中の春日神社拝殿 2月10日に現場見学会 伊賀市川東	平成30年1月24日	伊賀タウン情報you
33. 春日神社拝殿 構造間近に 伊賀・10日に見学会	平成30年2月1日	朝日新聞
34. 伊賀上野見直そう豊後考えるシンポ	平成30年2月11日	中日新聞
35. 伊賀国の古文書 市文化財 近江との境界争いなど記す	平成30年3月3日	朝日新聞
36. 「街道まつり」宿場町に活気 伊賀・阿保地区	平成30年3月5日	朝日新聞
37. 宿場町の活気 再現 伊賀・阿保 初瀬街道まつり	平成30年3月5日	中日新聞
38. 顕彰会が伊賀市に譲渡へ 芭蕉翁生家閉鎖し改修	平成30年3月15日	中日新聞

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

重点区域あるいは歴史的風致等において歴史的建造物等を積極的に活用しており、その事例が新聞等で報道された。

進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input type="checkbox"/> 計画の進捗に影響あり <input checked="" type="checkbox"/> 計画の進捗に影響なし	
状況を示す写真や資料等	

評価種①-1  
その他(効果等)

評価対象年度	平成29年度
--------	--------

項目

歴史まちづくりの効果

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で、記事・議会議事録等を添付

重点区域におけるイベント参加者数及び文化財等施設の入館者数の推移と各事業実施状況 上野城下町区域においては上野城跡の城内範囲に所在する施設については増加が見られるが、城下町では若干減少した施設が見られる。

進捗状況 ※計画年度との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

□計画の進捗に影響あり  
□計画の進捗に影響なし

イベントは天候に左右され、参加者数に大きく反映されていた。上野城下町区域においては城内について観光客の動きが反映されたものと考えられる。城下町へ観光客を導く方策が必要と考える。

状況を示す写真や資料等

文化財等施設の入館者数の推移

重点区域名	施設名	28年	29年	28年	29年
上野城下町区域	上野城跡(城内)	18,000	18,000	18,000	18,000
	上野城跡(城外)	18,000	18,000	18,000	18,000
	上野城跡(城内)	18,000	18,000	18,000	18,000
	上野城跡(城外)	18,000	18,000	18,000	18,000
城下町	上野城跡(城内)	18,000	18,000	18,000	18,000
	上野城跡(城外)	18,000	18,000	18,000	18,000
	上野城跡(城内)	18,000	18,000	18,000	18,000
	上野城跡(城外)	18,000	18,000	18,000	18,000

イベント参加者数の推

重点区域名	イベント名	平成28年度(人)	平成29年度(人)
上野城下町	上野天竺院	86,000	118,000
	忍香フェスタ	40,000	38,000
同域	抗戦館 歳時草子	4,000	4,000
	農々園 竹灯り祭	1,000	1,000

各事業の進捗・完了

No.	事業名称	進捗状況	年度別進捗
1	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
2	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了
3	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
4	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了
5	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
6	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了
7	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
8	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了
9	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
10	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了
11	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
12	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了
13	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
14	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了
15	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
16	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了
17	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
18	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了
19	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
20	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了
21	上野城跡(城内)整備事業	完了	完了
22	上野城跡(城外)整備事業	完了	完了