

さくらリサイクルセンターごみ固形燃料化(RDF)施設前倒し終了に伴う解体等整備予定計画

さくらリサイクルセンター

施設名等	期間		H30年度(2018)												H31年度(2019)												H32年度(2020)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
可燃ごみ受入 平成31年7月31日まで																	(可燃ごみ 民間処理委託 開始、2019(H31).8.1～)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
工事関係																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

- 平成31年7月末で、さくらRDF施設での受入処理を停止する。
- 平成31年8月中において、ごみピット内を空にして8月末で発電所への搬入を停止する。
- 平成31年9月から12月末までRDF施設設備の清掃・片付けを行う。
- 平成31年4月頃から施設設備解体準備工事として洗車場施設等の改造を実施していく。