

伊賀市大山田財産区有林 令和6年度事業進捗状況報告

1. 柳谷林班 森林整備事業

(1) 提案型施業 (T-024006) ※負担なし事業

搬出間伐 面積：8.12ha 想定搬出材積：340m³
森林作業道開設 1,100m
既設森林作業道修繕・拡幅 400m

7月31日 施業委託契約締結
9月8日 選木、路線の立会確認
9月30日 施業着手

現在の進捗率 間伐 10%、作業道開設等 30% (間伐は約1割)

(2) 森林整備事業 (財産区事業)

切捨間伐 3.72ha (柳谷林班24.03haのうち) 本数間伐率 約30%

9月13日 施業委託契約締結 /
現在 (未着手) (履行期限：令和7年1月31日)

2. 西教林班 森林整備事業

切捨間伐 6.92ha (西教林班直営人工林18.78haのうち)
※前回管理会 約5.8ha 本数間伐率 約30%

9月13日 施業委託契約締結 /
現在 (未着手) (履行期限：令和7年1月31日)