

山神橋(市道印代山神線)架替事業

○現在の状況と今後の予定

- 令和2年
- 旧橋撤去設計
- 令和3年
- 旧橋撤去工事、橋梁架替設計
- 令和4年
- 旧橋撤去工事、橋梁架替設計
- 令和5年
- 下部工(橋脚P1)工事
- 令和6年
- 下部工(橋脚P2. P3)工事
- 令和7年
- 下部工(橋台A1. A2)工事、道路改良工事
- 令和8年
- 条件護岸工事、道路改良工事
- 令和9年
- 上部工工事
- 令和10年
- 上部工工事

【工程表】	実施済								実施予定																															
工種 / 内容	令和2年度(2020)				令和3年度(2021)				令和4年度(2022)				令和5年度(2023)				令和6年度(2024)				令和7年度(2025)				令和8年度(2026)				令和9年度(2027)				令和10年度(2028)				令和11年度(2029)			
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4				
撤去設計	■	■																																						
旧橋撤去			■	■	■		■	■	■		■	■	■																											
詳細設計 (橋梁・道路)										■	■	■	■																											
用地測量																						■	■																	
下部工 (橋脚) P1														■	■	■																								
下部工 (橋脚) P2,P3																	■	■	■																					
下部工 (橋台) A1,A2																						■	■	■																
条件護岸																											■	■	■											
上部工																												■	■	■	■	■	■	■	■	■				
道路工																						■	■			■	■									■	■	■	■	
実施内容	・ 測量 ・ 撤去設計 ・ 旧橋撤去工				・ 旧橋撤去工				・ 旧橋撤去工 ・ 橋梁詳細設計				・ 下部工 (橋脚1基)				・ 下部工 (橋脚2基)				・ 下部工 (橋台2基) ・ 取付道路工				・ 条件護岸 ・ 樋管 ・ 取付道路工				・ 上部工 (桁製作)				・ 上部工 (架設)				・ 取付道路工			