

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
1154		阿波地区簡易水道整備事業(国補)	会計	04	簡易水道事業特別会計
基本策	21	安全でおいしい水道水を安定供給する	款	01	簡易水道費
施策	4	水道施設整備の充実	項	01	簡易水道整備事業費
			目	01	簡易水道改良事業費
			細目	101	簡易水道改良事業
			細々目	03	阿波地区簡易水道整備事業(国補)
基本計画該当頁		106	行革大綱の重点事項番号		
担当部課	コード	340300	評価者氏名	西山 治良	連絡先
	名称	水道部 施設課			24 - 0002 (内線) 14

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
阿波地区の簡易水道加入者 (対象件数 389戸1353人)	水道水が安定供給される。
根拠法令・要綱等 水道法、水道法施行令、水道法施行規則、国庫補助金交付要綱	
開始年度 平成 16 年度	関連事業
終了年度 平成 19 年度	
本年度事業内容 近年の取水状況が治山事業等の工事により降雨時には高濁度となり、緩速ろ過施設では対応が困難なため、浄水施設の更新を行い、安全でおいしい水の供給を行う。 浄水施設棟 176㎡、膜ろ過施設 1式、配水管 50-150m m、調査費 1式、事務費 1式	状況変化等 浄水施設及び給配水管の更新により、安全でおいしい水を安定供給できる。

整備内容

1 建設用地	阿波地区 浄水場用地1,280㎡
2 建設面積(延床面積)	浄水施設 膜ろ過棟 RC平屋 建A=176.0㎡
3 規模・構造	配水管 150mm他 L=8,792 m
4 総事業費	632,489 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H16	H17	H18	H19
安定給水のための工事の進捗率	老朽化した浄水施設及び配管を更新し適正な維持管理を行うため、当初3か年で計画実施	%	目標 30 実績 29	目標 60 実績 57	93	100
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	安定した給水の確保と安全でおいしい水を供給するためには、基幹施設(浄水施設、配水施設)の更新は早期に完了する必要性が高い。
有効性	4	安定した給水の確保と安全でおいしい水を供給すること、公衆衛生の寄与と生活環境の向上に資する。
達成度	3	今年度の配水管整備において、鋳鉄管メーカーより管材の入荷が遅れ予定通りの事業を実施できず一部繰り越したため。
効率性	4	老朽管路の更新により、管路の破裂による修繕を解消し、断水等の事故を防ぐことによりコスト縮減が図れた。価格設定については、厚生省主管水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表及び三重県土整備部監修の歩掛表に基づき適正に処理している。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容							
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額				
委託	16	配水池	1	式	33,710	浄水施設棟	176	㎡	47,312	浄水場改良	1	式	18,000																
	17		配水管 150-50	5	km		117,314	膜ろ過施設	1		式	121,361	配水管 75	308	m	6,600													
工事	18	路面復旧	1	式	20,470	配水管 150-50	2	km	58,190	舗装復旧	1	式	16,350																
	19	調査費	1	式	7,058	調査費	1	式	2,940	事務費	1	式	688																
進捗率(%)	29	57	93	100	事業費計(A)			178,656	事業費計(A)			231,159	事業費計(A)			41,638	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0	
事業投入人員		人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0
フルコスト(A)+(B)					189,456				241,959				52,438			0				0				0			0		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
国庫支出金	44,664	77,053		13,879		
県支出金						
地方債	133,900	154,100		27,700		
受益者負担						
その他	92	6		59		
一般財源	0	0		0		
計	178,656	231,159		41,638		0
備考	生活基盤近代化事業 補助率 1/3 地方債(補助以外) 2/3 10万円未満をその他(一般会計)	生活基盤近代化事業 補助率 1/3 地方債(補助以外) 2/3 10万円未満をその他(一般会計)	生活基盤近代化事業 補助率 1/3 地方債(補助以外) 2/3 10万円未満をその他(一般会計)	生活基盤近代化事業 補助率 1/3 地方債(補助以外) 2/3 10万円未満をその他(一般会計)		