

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

| 事業名     | コード | 名称                 | 区分          | コード   | 名称                |
|---------|-----|--------------------|-------------|-------|-------------------|
| 1157    |     | 阿波地区簡易水道施設整備事業(単独) | 会計          | 04    | 簡易水道事業特別会計        |
|         |     |                    | 款           | 01    | 簡易水道費             |
| 基本策     | 21  | 安全でおいしい水道水を安定供給する  | 項           | 02    | 簡易水道整備事業費         |
|         |     |                    | 目           | 01    | 簡易水道改良事業費         |
| 施策      | 4   | 水道施設整備の充実          | 細目          | 101   | 簡易水道改良事業          |
|         |     |                    | 細々目         | 09    | 阿波地区簡易水道整備事業(単独)  |
| 基本計画該当頁 |     | 106                | 行革大綱の重点事項番号 |       |                   |
| 担当部課    | コード | 340300             | 評価者氏名       | 西山 治良 | 連絡先               |
|         | 名称  | 水道部 施設課            |             |       | 24 - 0002 (内線) 14 |

事業の計画・内容

| 事業目的                        | 対象等(何を、誰を)   | 成果(どうなるのか)   |
|-----------------------------|--|--|
|                             | 阿波地区の簡易水道加入者<br>(対象件数 389戸1353人)                     | 配水管更新に伴う消火栓の整備により安全な暮らしが図れる。                                 |
| 根拠法令・要綱等 水道法、水道法施行令、水道法施行規則 |  |  |
| 開始年度                        | 平成 16 年度   | 関連事業   |
| 終了年度                        | 平成 19 年度   |  |
| 本年度事業内容                     | 消火施設 12基 事務費 1式<br>国庫補助事業の配水管路整において、消火施設(消火栓)の更新を行う。 | 施設及び給配水管の更新のなかで、消火栓施設を設置し、防火施設としての機能とともに、安全安心でおいしい水を安定供給できる。 |
|                             |  | 状況変化等  |

整備内容

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1 建設用地       | 阿波地区<br>浄水場用地 320㎡   |
| 2 建設面積(延床面積) | 給水施設 389戸<br>消火栓 27基 |
| 3 規模・構造      | 浄水施設 門柵等 一式          |
| 4 総事業費       | 97,180 千円            |

運営体制

|            |         |
|------------|---------|
| 1 運営主体     | 人<br>千円 |
| 委託先        |         |
| 2 配置(予定)人員 |         |
| 3 年間運営費    |         |
| 4 市内の類似施設  |         |

| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | 整備事業 | 2次評価対象分 |
|------|----|----|------|------|---------|
|------|----|----|------|------|---------|

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 |     | 目標値 |     |
|------|----|-----|-----|-----|-----|
|      |    | H17 | H18 | H19 | H20 |
|      |    | 目標  | 目標  |     |     |
|      |    | 実績  | 実績  |     |     |
|      |    | 目標  | 目標  |     |     |
|      |    | 実績  | 実績  |     |     |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方    | 単位 | 実績値            |                | 目標値 |     |
|------------|-------------|----|----------------|----------------|-----|-----|
|            |             |    | H17            | H18            | H19 | H20 |
| 水道老朽施設の更新率 | 消火施設 20/27基 | %  | 目標 91<br>実績 91 | 目標 93<br>実績 93 | 100 |     |
|            |             |    | 目標             | 目標             |     |     |
|            |             |    | 実績             | 実績             |     |     |

評価

| 評価項目 | ポイント | 評価項目についてのコメント   |
|------|------|---|
| 必要性  | 4    | 安定した給水の確保と安全でおいしい水を供給するためには、基幹施設の更新は早期に完了する必要性が高い。  |
| 有効性  | 4    | 安定した給水の確保と安全でおいしい水を供給すること、公衆衛生の寄与と生活環境の向上に資する。  |
| 達成度  | 4    | 単独事業としての消火栓施設の設置を計画通り実施した。  |
| 効率性  | 4    | 老朽管路の更新により、管路の破裂による修繕を解消し、断水等の事故を防ぐことによりコスト縮減が図れた。価格設定については、厚生省主管水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表及び三重県土整備部監修の歩掛表に基づき適正に処理している。 |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|-------------|
| A    | 現状維持   |             |

| 進捗状況         | 年度 | 平成17年度 決算内容 |     |    |       | 平成18年度 決算内容 |     |    |       | 平成19年度 計画内容 |         |    |       | 平成20年度 計画内容 |       |         |    | 平成21年度 計画内容 |    |       |         | 平成22年度 計画内容 |    |    |    |         |  |  |  |   |         |  |  |  |   |
|--------------|----|-------------|-----|----|-------|-------------|-----|----|-------|-------------|---------|----|-------|-------------|-------|---------|----|-------------|----|-------|---------|-------------|----|----|----|---------|--|--|--|---|---------|--|--|--|---|
|              |    | 事業内容        | 数量  | 単位 | 金額    | 事業内容        | 数量  | 単位 | 金額    | 事業内容        | 数量      | 単位 | 金額    | 事業内容        | 数量    | 単位      | 金額 | 事業内容        | 数量 | 単位    | 金額      | 事業内容        | 数量 | 単位 | 金額 |         |  |  |  |   |         |  |  |  |   |
| 委託<br>工事     | ←→ | 配水施設        | 1   | 式  | 7,975 | 消火施設        | 12  | 基  | 2,200 | 浄水施設        | 1       | 式  | 4,000 |             |       |         |    |             |    |       |         |             |    |    |    |         |  |  |  |   |         |  |  |  |   |
|              |    | 給水施設        | 1   | 式  | 4,676 | 事務費         | 1   | 式  | 121   | 給水施設        | 1       | 式  | 2,713 |             |       |         |    |             |    |       |         |             |    |    |    |         |  |  |  |   |         |  |  |  |   |
|              |    | 消火施設        | 14  | 基  | 6,807 |             |     |    |       | 消火施設        | 1       | 基  | 280   |             |       |         |    |             |    |       |         |             |    |    |    |         |  |  |  |   |         |  |  |  |   |
|              |    | 路面復旧        | 1   | 式  | 860   |             |     |    |       | 事務費         | 1       | 式  | 300   |             |       |         |    |             |    |       |         |             |    |    |    |         |  |  |  |   |         |  |  |  |   |
|              |    | 事務費         | 1   | 式  | 130   |             |     |    |       |             |         |    |       |             |       |         |    |             |    |       |         |             |    |    |    |         |  |  |  |   |         |  |  |  |   |
| 進捗率 (%)      |    | 69          | 91  | 93 | 100   | 事業費計(A)     |     |    |       | 20,448      | 事業費計(A) |    |       |             | 2,321 | 事業費計(A) |    |             |    | 7,293 | 事業費計(A) |             |    |    | 0  | 事業費計(A) |  |  |  | 0 | 事業費計(A) |  |  |  | 0 |
| 事業投入人員       |    | 人件費(B)      | 0.5 | 人  | 3,600 | 人件費(B)      | 0.5 | 人  | 3,600 | 人件費(B)      | 0.5     | 人  | 3,600 | 人件費(B)      |       | 人       | 0  | 人件費(B)      |    | 人     | 0       | 人件費(B)      |    | 人  | 0  |         |  |  |  |   |         |  |  |  |   |
| フルコスト(A)+(B) |    | 24,048      |     |    |       | 5,921       |     |    |       | 10,893      |         |    |       | 0           |       |         |    | 0           |    |       |         | 0           |    |    |    |         |  |  |  |   |         |  |  |  |   |

事業費(人件費除く)の財源内訳

|         |                                   |         |         |   |   |   |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|---|---|---|
| (A) 事業費 | 20,448                            | 2,321   | 7,293   | 0 | 0 | 0 |
| Aの財源内訳  |                                   |         |         |   |   |   |
| 国庫支出金   |                                   |         |         |   |   |   |
| 県支出金    |                                   |         |         |   |   |   |
| 地方債     |                                   |         |         |   |   |   |
| 受益者負担   |                                   |         |         |   |   |   |
| その他     | 6,937                             | 0       | 580     |   |   |   |
| 一般財源    | 13,511                            | 2,321   | 6,713   | 0 | 0 | 0 |
| 計       | 20,448                            | 2,321   | 7,293   | 0 | 0 | 0 |
| 備考      | その他特定財源の名称・補助基本額・率<br>地方債の区分と充当率等 | その他(基金) | その他(基金) |   |   |   |