

伊賀市 事務事業評価シート

整備事業

	コード	名 称		コード	名 称
事業名	1212	阿保上津簡易水道施設整備事業第6次拡張事業	会計	04	簡易水道事業特別会計
基本施策	21	安全でおいしい水道水を安定供給する	款	01	簡易水道費
			項	02	簡易水道整備事業費
			目	01	簡易水道改良事業費
担当部課名		施設課	細目	101	簡易水道改良事業
作成者氏名	西山治良	連絡先	細々目	04	第6次区域拡張事業費
		24-0002			

事業の計画・内容

整備目的	水道未普及地域の解消(奥鹿野地区)	整備内容	1 整備面積等	阿保・上津地区 (1,272戸 3,778人)
			2 規模・構造	
			3 総事業費(千円)	982,121

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
投入人員	正規職員 (人)	1	1	
	人件費合計(A)	7,200	7,200	0
支出内訳(千円)	事業費(B)	122,613	200,000	0
	委託料	15,495	4,500	
	工事請負費	105,897	191,800	
	その他	1,221	3,700	
合計(A+B)		129,813	207,200	0
財源内訳(千円)	特定財源			
	国庫支出金	46,098	80,000	
	地方債	71,200	110,800	
	受益者負担	4,783		
	その他特財	532	9,180	
一般財源	7,200	7,220	0	
上記 ~ に関する特記事項				

根拠法令・要綱等	
関連事業	

事業年度	開始年度	平成 10 年度	終了年度	18 年度
------	------	----------	------	-------

進捗状況	区分	年度				
		H17	H18	H19	H20	H21
	事業費	122,613	208,000			
	進捗率	78.8	100			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標
水道未普及地域の解消 簡易水道普及率	安全でおいしい水が安定的に供給できることにより奥鹿野地区住民の生活改善が図られる。 計算式 給水戸数1272戸 / 計画地区戸数1272戸	平成 18 年度 100%

事業開始時からの状況変化等

平成10年度から18年度までの8か年の予定で阿保・上津地区の簡易水道を整備します。これにより、水道未普及地域の解消を図り安全で安定した水道水の供給を図る。

評価	必要性	4	水道未普及地域の解消と利用者にトラブルもなく安心して使用できる水道水を供給する	総合評価 A
	有効性	4		
	達成度	4		
	効率性	3		