

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	779 腰山福川線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
策		項	02	道路橋りょう費
目		03	道路新設改良費	
細目	1 市内幹線道路・生活道路の整備	105	道整備交付金	
細々目		01	腰山福川線道路改良事業	
基本計画該当頁		180		行革大綱の重点事項番号
4				
担当部課	コード	753500	評価者	上田 賢博
名称	青山支所 産業建設課	氏名	連絡先	52 - 3223 (内線) 215

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
工事路線の利用者 ( 対象件数 1地区 )	拡幅により安全性が向上し、より安心して道路を通行できる。
根拠法令・要綱等	道路法
開始年度	平成 15 年度
終了年度	平成 20 年度
本年度事業内容	広域基幹農道として、伊賀盆地内を回廊的に整備することにより、広域営農団地の育成と農業経営の近代化、組織化を図る。併せて幹線市道として住民生活の向上が図られる。 H18、腰山地区、工事L=200m(土工、排水工、法面工)
状況変化等	伊賀コリドールに対応する幹線市道路線で、2車線化を図る。

整備内容

1 建設用地	腰山、諸木
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=1,000m
3 規模・構造	幅員W=8.0m
4 総事業費	1,285,500 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
進捗率	執行事業費 ÷ 全体事業費	%	目標 51 実績 51	目標 77 実績 57	90	100
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	伊賀コリドールの市道対応区間であり、幅員が狭い当路線の拡幅を図る
有効性	4	伊賀盆地内を回廊的に結び、広域基幹農道となる。
達成度	3	18年度、大量の残土が発生する工事内容だが、残土処分地の受け入れ体制の完了に時間を要したため、工事発注時期が遅れ、繰越事業となっている。
効率性	4	最小限の工事費の路線選定

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	工事区間においては大量の切土により多くの残土が発生するため、処分地の早急な確保が必要である。

年度	17	18	19	20	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容			
					事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額												
進捗状況	用補	↔				工事	↔																					
	工事	↔																										
進捗率(%)	51	57	90	100	事業費計(A)				事業費計(A)																			
事業投入人員					人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0												
フルコスト (A) + (B)					144,209				342,752				170,897				137,200				0							

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	137,009	335,552	163,697	130,000	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金	75,354	167,776	81,848	65,000	
	県支出金	61,000	167,000	81,000	65,000	
	地方債					
	受益者負担					
	その他	655	776	849	0	0
	一般財源					
	計	137,009	335,552	163,697	130,000	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	道整備交付金事業	道整備交付金事業	道整備交付金事業	道整備交付金事業	道整備交付金事業
	地方債の区分と充当率等					