事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

	コード		名	称		区分	コード		名		称	
事業名	2110	山田南州	区市単農業集落技	非水敦డ重業		会計						
尹未乜	2119	田田田地		款								
基本	22	ム士がに	上江北北加州佐 司	ルナ数は土で		項						
施策	22	王山助に	土冶排水处理他的	舌排水処理施設を整備する		目						
+/- /-	_	曲坐生芯	サナクサギし乾は			細目						
施策	3	辰耒朱浴1	排水の推進と整備			細々目						
基本	計画該	当頁	頁 108			革大綱	の重点	点事項番号			7	
担当部課	コード	:	703500		Ē	评価者		澤井 成之	連絡	女生	47 -	1157
担当即秣	名称		大山田支所	奎業建設課	J	氏 名	净升 队之		建州	出元	(内線)	

事業	の計画・	内容										
			対	象等(何	を、誰を)		成果(どうなるのか)					
事業目的	生活排	水処理旅	迅設が未	整備の均	地域住民		住民が排水する生活雑排水を浄化処理することにより、公共用元域の水質保全、公衆衛生の向上に寄与するとともに、自然環境、 生活環境が改善され快適な暮らしをすることができる。					
			(※対象	件数	680,	\)						
根	処法令・9	要綱等										
	始年度	平成	21	年度	関連事業	山田南地区団体	本営農業集落排水事業					
	了年度	平成	26	年度	因是于不	HHMZEHM						
	計画区:管路施	理人口6		里施設工	事		状況変化等	平成20年度において、農業集落排水事業推進委員会を結成し、受益者同意を得る。				

整備内容

処理場建設用地(山田南) A=1,000㎡ 1 建設用地 計画区域面積 34ha 計画処理人口 680人 2 建設面積(延床面積) 処理施設 1式 管路施設 1式 3 規模・構造 118,000 千円 4 総事業費

運営体制

连百件则			
1 運営主体	直営	□指定管理	□民間委託等
委託先			
2 配置(予定)人員	-		人
3 年間運営費			★ 千円
4 市内の類似施設			

事業類型 Ⅲ 事業種別 補助 整備事業 新規

事業実績

于木大 根								
活動指標	単位	実網	漬値	目標値				
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	中世	H18	H19	H20	H21			
		目標 —	目標					
		実績	実績					
		目標 —	目標					
		実績	実績					
		目標 —	目標					
		実績	実績					

2次評価対象分

評価指標

EI IE IE IV							
事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実	目標値			
争未の成未を則る指標	旧標設足の考えり	丰位	H19	H20	H21	H22	
事業進捗率(投資事業費/総事業	全体総事業費に対する投資済事業費の比率	%	目標	目標	8	10	
費)	により、事業の進捗状況を把握する。		実績 一	実績 一	0	16	
			目標	目標			
			実績	実績			

評価		
評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性		当事業は、「伊賀市生活排水処理施設整備計画」に位置づけされ、市民が社会生活を営むうえで必要な生活環境水準の確保を目的とした事業である。
有効性	4	農産物の生育障害の解消、また、農業用用水及び公共水域の水質保全に寄与するとともに、生活環境の改善が図られる。
達成度		
効率性	3	工事等の発注方法の変更等により、コストを下げられる見込みがある。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
Α		

	年度	21	21 22	23	2 24	25			8年度 決算内容			平成19年度 決算内容		容	平成20年度 計画内容		平成21年度 計画内容					計画内		平成2				
	十尺		1 22		, 24	23		事 業 内 容	数量	単位 金 名	額事業	業内容	数量 単位	金 額	事 業 内 容	数量単位	金 額	事業内容	数量単	.位 金額	事業内容	数量	単位	金 額	事 業 内 容	数量	単位	金 額
進			1	7						(-	千円)			(千円)			(千円)			(千円)				(千円)				(千円)
	委託	K.			\geq													事業計画書作成		9,000	管路設計	1	式	9,650	管路工事	1	式	20,000
捗			7				_														その他	1	式		処理施設工事	1	式	5,000
				,			尹																		管路設計	1	式	3,000
状	工事			K'		<u> </u>	大 人																		水道補償	1	式	1,000
,_				7			容																		その他	1	式	1,000
况							-																					
3	進捗率	8	3 16	4:	2 67	92	L			_		.								_								
	(%)	Ŭ		ļ ."	- 07		- 2	事業費計(A)		Σ	0 事業費	菅計(A)	Σ	0	事業費計(A)	Σ	0	事業費計(A)		Σ 9,000	事業費計(A)		Σ	10,000	事業費計(A)		Σ	30,000
		事	業投入	人	l		7	人件費(B)		人	0 人件費	t (B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	0.6	人 4,032	人件費(B)	0.4	人	3,024	人件費(B)	0.4	人	3,024
	7	フル=	コスト	(A)	+(B)				-		0		-	0			0			13,032				13,024				33,024

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	0	0	0	9,000	10,000	30,000
	国庫支出金					0	0
A	県 支 出 金					0	0
B+	地方債					8,500	25,900
消	受益者負担					1,000	2,725
内	その他						
訳	一 般 財 源	0	0	0	9,000	500	1,375
	計	0	0	0	9,000	10,000	30,000
借	その他特定財源の名称・補助基本額・						
老	率						下水道事業債 充当率95%
-75	地方債の区分と充当率等					負担金 管路10%、処理場5%、上限45万円	負担金 管路10%、処理場5%、上限45万円