

事務事業評価＆総合計画実施計画調査シート

	コード	名 称	区分	コード	名 称
事業名	33-2	街なみ環境整備事業(整備事業)	会計	01	一般会計
基 本 策	27	秩序の中にもにぎわいのある都市空間をつくる	款	08	土木費
施 策	2	地区まちづくり構想の推進	項	04	都市計画費
			目	02	市街地整備推進費
			細目	101	市街地整備推進事業
			細々目	04	街なみ環境整備事業
基本計画該当頁		117	行革大綱の重点事項番号		1.4.6
担当部課	コード	190800	評価者	田中 秀樹	22 - 9825
	名称	建設部市街地対策課	氏 名		(内線) 2820

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	中心市街地区域内 (※対象件数)	居住人口増と観光客の誘致により、中心市街地の賑わいを創出する。
根拠法令・要綱等 街なみ環境整備事業制度要綱		
開始年度	平成 13 年度	関連事業 市街地再開発事業、中心市街地活性化のための各種推進事業
終了年度	平成 29 年度	
事業内容	伊賀市の象徴である城下町を構成する“うえのまち”地区において「暮らしやすい・暮らしたくなるまち」、「城下町としての歴史性や文化を大切にしまち」を目指し、「街なみ環境整備事業」を活用した良好な街なみ形成を推進する。 また、中心市街地活性化基本計画のコンセプトのひとつである「歩くまち(回遊性の強化)」の実現に向けて、当事業が位置づけられており、20年度は道路美装化にかかる測量設計を行った。	状況変化等 平成20年度より整備事業を開始しており、21年度からは道路美装化工事を実施し、目に見えた形で整備が進んでいくため、事業への関心も高まる。 また、21年度より広場整備の設計業務において市民参加型のワークショップを予定している。 地域交流センター(23年度完成予定)についても取り組みを行う。

整備内容

1 建設用地	うえのまち地区233ha (上野中町ほか33町)
2 建設面積(延床面積)	道路美装化 26,905㎡ 広場整備 4ヶ所 4,840㎡
3 規模・構造	
4 総事業費	1,651,576 千円

運営体制

1 運営主体	人 千円
委託先	
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
	回	目標	目標		
		実績	実績		
	件	目標	目標		
		実績	実績		
	回	目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
一日あたりの通行量	中心市街地の回遊性を高める事業として位置づけられている。	人	目標	—	目標	4,956
			実績	3915	実績	3,989
			目標		目標	
			実績		実績	

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	中心市街地活性化基本計画のコンセプトである「歩くまち」の実現に向けて、市街地の回遊性を高める道路美装化及びポケットパークの整備は主要事業として位置づけられていることから活性化のための必要性は高い。
有効性	3	当事業の実施により市街地の回遊性が高まり、観光客や地域住民が歩くことでにぎわいの創出が図れる。また、広場や地域交流センターについても、設計段階から地域を中心としたワークショップを開催することで満足度の高い施設の整備を行っていくことで有効性の高い事業となる。
達成度	4	20年度までは事業計画に沿った進捗である。
効率性	4	事業費の1／2について国庫補助を受けることから、市負担額が圧縮される。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	本格的な事業開始にともない、建設部全体で事業展開ができるよう実施体制を整え、調整を行っていく。

進捗状況	年度	19	20	21	22	23	事業内容	平成19年度 決算内容				平成20年度 決算内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容				平成23年度 計画内容				平成24年度 計画内容														
	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量		単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額													
進捗状況	委託	←→					街なみ環境整備事業計画策定	1	式	(千円) 4,649	旅費 需用費 測量設計委託料 使用料		(千円) 11 85 6,795 11	旅費 需用費 測量設計委託料 工事費 協議会助成金		(千円) 116 249 8,322 68,816 200	測量設計委託料 工事費 用地費 事務費 協議会助成金		(千円) 33,620 229,993 120,607 8,452 200	測量設計委託料 工事費 用地費 事務費 協議会助成金		(千円) 13,840 369,190 116,400 10,987 200	測量設計委託料 工事費 用地費 事務費 協議会助成金		(千円) 27,660 221,380 5,721 200																	
	工事	←→																																								
	用地	←→																																								
進捗率 (%)		0.5	0.9	5.6	29.4	60.3	事業費計(A)				Σ	4,649	事業費計(A)				Σ	6,902	事業費計(A)				Σ	77,703	事業費計(A)				Σ	392,872	事業費計(A)				Σ	510,617	事業費計(A)				Σ	254,961
事業投入人員								人件費(B)		2.0	人	14,400	人件費(B)		2.0	人	14,400	人件費(B)		2.0	人	14,400	人件費(B)		2.0	人	14,400	人件費(B)		2.0	人	14,400	人件費(B)		2.0	人	14,400					
フルコスト (A)+(B)								19,049				21,302				92,103				407,272				525,017				269,361														

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	4,649	6,902	77,703	392,872	510,617	254,961
Aの財源内訳	国庫支出金	1,966	3,447	37,129	196,336	255,209	127,381
	県支出金						
	地方債						
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	2,683	3,455	40,574	196,536	255,409	127,581
計		4,649	6,902	77,703	392,872	510,617	254,961
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	街なみ環境整備事業 (街なみ整備事業1/2・街なみ整備助成事業1/3)	街なみ環境整備事業 (街なみ整備事業1/2)	街なみ環境整備事業 (街なみ整備事業1/2)	街なみ環境整備事業 (街なみ整備事業1/2)	街なみ環境整備事業 (街なみ整備事業1/2)	街なみ環境整備事業 (街なみ整備事業1/2)