

■し尿・浄化槽汚泥処理の状況

◆各処理施設の概要

施設名	伊賀市浄化センター	伊賀南部浄化センター
所在地	伊賀市長田 4617 番地の 3	名張市薦生 1810 番地
処理能力	第 1 処理場 昭和 59 年 10 月稼動 処理能力 80kl/日 第 2 処理場 平成 8 年 4 月稼動 処理能力 70kl/日	昭和 60 年 2 月稼動 処理能力 123kl/日
処理方式	第 1 処理場 低希釈二段活性汚泥処理方式＋高度処理 第 2 処理場 高負荷脱窒素処理方式	標準脱窒素処理方式＋高度処理
処理区域	伊賀北部地区（上野・伊賀・島ヶ原・阿山・大山田）	伊賀南部地区（名張市・伊賀市青山）

◆し尿・浄化槽汚泥の処理量

年度	し尿 (kl)			浄化槽汚泥 (kl)			合計 (kl)		
	伊賀北部	青山	合計	伊賀北部	青山	合計	伊賀北部	青山	合計
2016 (H28)	9,047	848	9,895	44,512	6,045	50,557	53,559	6,893	60,452
2017 (H29)	8,500	836	9,336	45,557	5,917	51,474	54,057	6,753	60,810
2018 (H30)	8,217	817	9,034	46,256	5,991	52,247	54,473	6,808	61,281

◆し尿処理施設の処理内訳

年度	処理	処理・搬出量 (t)			処理後の残渣 (t)		
		伊賀北部	青山	合計	伊賀北部	青山	合計
2016 (H28)	焼却	2,201	6,893	9,094	162	25	187
	搬出	0	0	0			
2017 (H29)	焼却	2,142	6,753	8,895	150	24	174
	搬出	0	0	0			
2018 (H30)	焼却	2,180	6,808	8,988	153	25	178
	搬出	0	0	0			