

質疑回答書

令和2年5月26日

契約番号 2020000360

件名 崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

番号	設計書	図面番号	質 疑	回 答
1	No.08	A-13	X2Y1・X5Y1・X8Y1部のサッシ補強材（H-100×100×6×8）の取付納まり詳細図を御提示ください。	左箇所を受け材の納まりは図面A-13（図面は正面止め）の継ぎ手の受け材の片方側を既設柱に側面止めと考えます。詳しくは別紙を参照ください。
2	No.13	A-08	設計書に壁胴縁組（有孔ボード下地）296㎡の記載がありますが、仕上表には「木下地そのまま」と表記されています。又、解体工事にも撤去記載項目がありますが、数量に差異があります。どれを「正」とすればよろしいでしょうか。	設計書の解体撤去数量で旧有孔ボード208㎡コペンハーゲン88㎡とあります。合計が296㎡となり改修後は296㎡分全て有孔ボードとなりますので面積に差異はないと考え、下地共撤去、新設です。
3	No.11	A-09・23	設計書にみんなのトイレの壁陶器質100角タイルの項目及び数量が見当たりません。どこに明記されているか御教えてください。	トイレの壁は一部の図面で陶器質と表記がありますが、男子、女子とみんなのトイレの壁のタイルについては全て半磁器タイル100角と考えております。 設計書に表記の数量は3つのトイレの合計です。
4	No.14	A-09・21	設計書に長尺塩ビシート下地モルタル塗の項目及び数量が見当たりません。どこに明記されているか御教えてください。	設計書には記載されていません。 受注者と協議します。
5	No.23・24	A-08	設計書に南側入口屋根鉄骨部SOP塗替（2箇所）の項目及び数量が見当たりません。どこに明記されているか御教えてください。	設計書には記載されていません。 受注者と協議します。

6	No. 23	A-09	仕上表に教官室床「サンダー掛ウレタン塗装」とありますが、設計書数量に含まれていないように見受けられますが、上記工事は施工範囲に含まれますか。	前回工事で施工を完了しており、含みません。
7	No. 12・13・25	A-22・23	設計書にシーリング石膏ボード下構造用合板 t = 12 の項目及び数量が見当たりません。どこに明記されているか御教えてください。	設計書には記載されていません。受注者と協議します。
8	No. 33・24	A-09	設計書に旧バレー男子更衣室床のカッター切及びパンチカーペット・土間撤去の項目及び数量が見当たりません。どこに明記されているか御教えてください。	カッター切り 11.7m、カーペット撤去 11.4㎡、土間コン撤去は設計書の数量に含んでいます。
9	No. 13・33		コペンハーゲンリブ撤去 88㎡及び同左新設 2.7㎡の工事範囲は、設計図のどこに明記があるか、見つけられませんでした。上記工事範囲明記箇所を御教えてください。	コペンハーゲンリブの撤去範囲については、A-24 体育室展開図図面左下のD方向に図示しており、新設箇所はステージの中、放送室側の壁の損傷部です。
10		A-12	東面▲印4箇所は、本工事施工内容に関係ありますでしょうか。	関係ありません。
11	No. 33・34	A-27・28・29・30	解体工事項目に下記項目が見当たりません。どこに明記されているか御教えてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・SD2B 撤去 ・SD3A 撤去 ・SD4A 撤去 ・SW3 撤去 スチール格子共 ・WD1 撤去 ・WD2 撤去 又、WD1・2に付いては、木工事に建具枠新設の項目がありませんが、扉のみ撤去・建具枠はそのままと解釈してよろしいでしょうか。	新設AD-4 新設AD-5 新設SD-1 新設格子AW-4 新設建具の取付費用に含んでいます。 WD-1、2 木製建具についても含んでいます。 建具枠はそのままです。

※この回答に対する質問は受付できません。

南側ギャラリーサッシ補強受け材端部詳細図 S = 1 / 2 0

