

# 質疑回答書

令和元年 7月18日

契約番号 2019000823

件名 (仮称) 伊賀市総合福祉会館改修工事 (機械設備工事)

質 疑	回 答
1 図面番号 M-05 屋外コンクリート舗装、犬走り、アスファルト解体は、建築工事と考えればよろしいですか。	1 宜しいです。
2 図面番号 M-10 内部床コンクリート解体は、建築工事と考えればよろしいですか。	2 宜しいです。
3 図面番号 M-02 既設浄化槽の材質 (コンクリート製・FRP 製) を教えて頂けないでしょうか。	3 FRP 製です。
4 既設浄化槽は、事前に汲み取りされていると考えてよろしいでしょうか。	4 宜しいです。
5 図面番号 M-06 新設合併浄化槽のフロア位置の記載がありませんが、いかがいたしましたでしょうか。	5 新設合併浄化槽付近に設置で考えて下さい。詳細は施工図にて検討して下さい。
6 図面番号 M-10～M-24 地中梁、外壁コア抜き箇所が何箇所か出てきますが、はつり補修費に含まれているのでしょうか。それぞれのコア抜き箇所の梁幅、壁厚を教えて頂けないでしょうか。配管撤去後の使用しないスリーブ箇所は、モルタル充填でよろしいでしょうか。	6 はつり補修費に含まれています。コア抜きは 150 mm～300 mmの厚みで考えて下さい。配管撤去跡は、モルタル充填が良いが、見えがかり箇所は外観上問題ないものとします。
7 図面番号 M-24 EV シャフト内 有圧換気扇と温度スイッチ間の電源接続は電気設備工事と考えてよろしいでしょうか。	7 宜しいです。
8 図面番号 M-24 EV シャフト内 有圧換気扇取付箇所の開口補強は、建築工事と考えてよろしいでしょうか。	8 宜しいです。

※この回答に対する質問は受付できません。