

令和8年度	工 事 設 計 書				
工 事 名	令和8年度 桂・大滝地区防災倉庫設置工事				
施 工 地 名	伊賀市 桂・大滝 地内				
工 費	¥ 7,667,000				
工 期	契約の日から 令和8年12月1日	設 計	令和8年7月10日		
		設 計		検 算	
工 事 の 大 要					
桂地区と大滝地区に防災倉庫を設置する 軽量鉄鋼ユニット構造3,030mm×2,395mm					

工事費内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式	4, 527, 630	
計				4, 527, 630	
共通費					
共通仮設費		1	式	385, 995	
現場管理費		1	式	943, 867	
一般管理費等		1	式	1, 112, 508	
計				2, 442, 370	
工事価格		1	式	6, 970, 000	
消費税等相当額		1	式	697, 000	
工事費		1	式	7, 667, 000	

工事種別内訳

2

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 細目別内訳

4

桂地区防災倉庫設置						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣り方		8	m ²	600	4,800	
墨出し		8	m ²	600	4,800	
養生		8	m ²	700	5,600	
整理清掃片付け		8	m ²	600	4,800	
根切り	人力土工	0.12	m ³	10,000	1,200	
砂利地業	再生クラッシャーラン RC-40	0.07	m ³	20,000	1,400	
型枠	普通型枠	1.44	m ²	10,000	14,400	
埋戻し	人力	0.02	m ³	10,000	200	
場内敷き均し	掘削土	0.1	m ³	10,000	1,000	
普通コンクリート	独立基礎 6 か所、 呼び強度 27 S18	0.11	m ³	40,000	4,400	
コンクリート打設手間	人力	0.11	m ³	30,000	3,300	
アンカーボルト埋込み	SUS M12 (P17.5) ×90L	4	か所	1,500	6,000	
アルミ製防災倉庫	参考品番KGM-300 カッティング 文字 収納棚W1200×D450×1800 2か所	1	式		2,000,000	
倉庫運搬設置費	据付共	1	式		200,000	
脚立足場	1ヵ月	8	m ²	600	4,800	

建築工事 細目別内訳

6

大滝地区防災倉庫設置						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ		9.6	m	1,200	11,520	
As撤去		0.05	m ³	40,000	2,000	
撤去材運搬費	Asガラ	0.05	m ³	10,000	500	
遣り方		8	m ²	600	4,800	
墨出し		8	m ²	600	4,800	
養生		8	m ²	700	5,600	
整理清掃片付け		8	m ²	600	4,800	
根切り	人力士工	0.12	m ³	10,000	1,200	
砂利地業	再生クラッシャーラン RC-40	0.07	m ³	20,000	1,400	
型枠	普通型枠	1.44	m ²	10,000	14,400	
場内敷き均し	掘削土	0.12	m ³	10,000	1,200	
普通コンクリート	独立基礎 6 か所、 呼び強度 27 S18	0.11	m ³	40,000	4,400	
コンクリート打設手間	人力	0.11	m ³	30,000	3,300	
アンカーボルト埋込み	SUS M12 (P17.5) ×90L	4	か所	1,500	6,000	
アルミ製防災倉庫	参考品番KGM-300 カッティング 文字 収納棚W1200×D450×1800 2か所	1	式		2,000,000	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

8

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	昇降設備工事以外
----	----------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
6,970,000	×	5.00	=	348,000
千円止 (税抜き)				