

質疑回答書

令和3年6月15日

契約番号 2021000426

件名 しろなみ児童館耐震補強工事

質 疑	回 答
1. 木製壁下地の土台、頭ツナギ、柱、間柱は杉(特1等)と考えてよろしいか。 (図面番号 A-09)	1. よろしいです。
2. 柱 90×90、間柱 60×90、土台・頭ツナギ 60×90、胴縁 18×40 でよろしいか。 (図面番号 A-09 K-L1 通内)	2. よろしいです。
3. 間柱 60×120、土台・頭ツナギ 60×120、胴縁 20×40 でよろしいか。 (図面番号 A-09 L1・M・O・Q・R・T・V 通 I-J 通間)	3. よろしいです。 (図面 A-19 部分詳細図をご参照ください)
4. 間柱 60×60 (両面)、土台・頭ツナギ 60×60、胴縁無しで宜しいか。 (図面番号 A-09 L1・M・O・Q・R・T・V 通 H-I 通間)	4. 胴縁施工としてください。 (図面 A-19 部分詳細図をご参照ください)
5. 内壁のみ間柱 60×60、土台・頭ツナギ 60×60、胴縁 18×40 でよろしいか。 (図面番号 A-09 H・J 通)	5. よろしいです。
6. 天井高さ 2,815mm ですので、壁下地高さは 3,000mm 以下でよろしいか。	6. 既存梁 (T2) 下端まで、高さ 3,500mm にて建築数量積算しています。

※この回答に対する質問は受付できません。