

質疑回答書

令和4年6月2日

契約番号 2022000476

件名 令和4年度 臨時地方道整備事業

市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線排水施設整備工事

質 疑	回 答
1 里道が狭小であり、重機及びダンプトラックの進入が不可能であり、設計の施工ができません。発注者の施工方法を明示願います。	1 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線からの進入口（暗渠管の上流側）は狭小であるため、(株)LIXIL 金善池倉庫 上野緑工場様のネットフェンスの一部を撤去させていただき重機等が進入出来る幅の確保を考えています。フェンス撤去箇所以外については、重機の往来が可能な幅があると考えています。
2 交通誘導員の人数ですが、日当たり施工量としています。実工程では設計人数での施工が不可能でありますが発注者はどのような工程を見込んでいますか。	2 特記仕様書に記載のとおり交通誘導員の人数は、概算数量で計上しているため、工事着手前に配置計画等を作成し、それを基に受注業者と双方協議の上、変更協議を行います。
3 埋戻し土が流用となっておりますが施工範囲内には土砂の仮置きができません。仮置き場所の明示をお願いします。また、施工箇所内には二次製品も仮置きできませんので二次製品の仮置き場所の明示をお願いします。	3 里道の全体の床掘土量 $V=90m^3$ の仮置きは難しいと考えるが、床掘、埋戻し、暗渠管布設の日当たり施工量分の土砂は施工範囲内に仮置き可能と判断しています。 二次製品についても、日当たり施工量分の本数を施工範囲内に仮置きすることを考えています。

※この回答に対する質問は受付できません。