

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	1162	馬野地区簡易水道整備事業(国補)	会計	04	簡易水道事業特別会計	
基本	21	安全でおいしい水道水を安定供給する	款	01	簡易水道費	
策			目	01	簡易水道改良事業費	
策	4	水道施設整備の充実	細目	101	簡易水道改良事業	
			細々目	15	馬野地区簡易水道整備事業(国補)	
基本計画該当頁		106	行革大綱の重点事項番号			
担当部課	コード	340300		評価者	24 - 0002	
	名称	水道部 施設課		氏名	西山 治良	
				連絡先	24 - 0002 (内線) 14	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	馬野地区の簡易水道加入者 (対象件数 109戸316人)	水道水が安定供給される。
根拠法令・要綱等 水道法、水道法施行令、水道法施行規則、国庫補助金交付要綱		
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 19 年度	
本年度事業内容	市民に安定した給水を提供するため、老朽化した取水場、浄水場、配水池、配水管等を整備。 配水管 150mm L=1.5km、調査費 1式、事務費 1式	水道施設の老朽化により、配水管等の破損から断水事故が近年増加している。おいしい水道水を安定的に供給する。 状況変化等

整備内容

整備内容	馬野地内	運営体制
1 建設用地	馬野地内 浄水場敷地A=1,585㎡	1 運営主体
2 建設面積(延床面積)	膜ろ過棟RC構造平屋建A=83.5㎡ 配水管路 150mm他L=7,437m	委託先
3 規模・構造	配水池SUS V=69.9㎡、39.2㎡ 加圧ポンプQ=0.08㎡/分 3.7Kw	2 配置(予定)人員
4 総事業費	338,835 千円	3 年間運営費
		4 市内の類似施設
		人 千円

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
浄水施設及び配水施設の更新率	工事の年度割進捗率	%	目標	目標 30	100	
			実績	実績 18		
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	安定した給水の確保と安全でおいしい水を供給するためには、基幹施設(浄水施設、配水施設)の更新は早期に完了する必要性が高い。
有効性	4	老朽管の布設は、濁水・出水不足を解消し漏水防止に有効である。 浄水場施設の改良(膜ろ過)により、クリプト対策等水質管理に有効である。
達成度	3	測量調査は予定通り完了したが、老朽管布設替えにおいて鋳鉄管がメーカーの都合により入荷が遅れ一部繰越した。
効率性	4	老朽管路の更新により、管路の破裂による修繕を解消し、断水等の事故を防ぐことによりコスト縮減が図れた。 価格設定については、厚生省主管水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表及び三重県土整備部監修の歩掛表に基づき適正に処理している。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	年度	18	19	事業内容	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容				
					事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
委託	↔				(千円)			(千円)			(千円)			(千円)			(千円)			(千円)				
					配水管	150	2	km	34,843	取水施設	1	式	3,630											
工事	↔				調査費	1	式	14,175	浄水施設	1	式	90,390												
					事務費	1	式	582	配水施設	1	式	140,990												
									舗装復旧	1	式	48,500												
									用地補償費	1	式	2,000												
									事務費	1	式	3,725												
進捗率 (%)		15	100		事業費計(A)			0	事業費計(A)			49,600	事業費計(A)			289,235	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0
事業投入人員					人件費(B)		人	0	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0
フルコスト (A) + (B)								0				60,400				300,035				0				0

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	0	49,600	289,235	0	0	0
Aの財源内訳						
国庫支出金		19,840	115,694			
県支出金						
地方債		29,700	173,500			
受益者負担						
その他		0	0			
一般財源	0	60	41	0	0	0
計	0	49,600	289,235	0	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	生活基盤近代化事業 補助率4/10	生活基盤近代化事業 補助率4/10			
	地方債(補助以外)6/10	地方債(補助以外)6/10	地方債(補助以外)6/10			
	10万円未満を一般財源	10万円未満を一般財源	10万円未満を一般財源			