

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
1163		馬野地区簡易水道施設整備事業(単独)	会計	04	簡易水道事業特別会計
基本策	21	安全でおいしい水道水を安定供給する	款	01	簡易水道費
			項	02	簡易水道整備事業費
施策	4	水道施設整備の充実	目	01	簡易水道改良事業費
			細目	101	簡易水道改良事業
			細々目	16	馬野地区簡易水道整備事業(単独)
基本計画該当頁		106	行革大綱の重点事項番号		
担当課	コード	340300	評価者氏名	西山 治良	連絡先
	名称	水道部 施設課			24 - 0002 (内線) 14

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	馬野地区の簡易水道加入者 (対象件数 109戸316人)	配水管更新に伴う消火栓の整備により安全な暮らしが図れる。
根拠法令・要綱等 水道法、水道法施行令、水道法施行規則		
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 19 年度	
本年度事業内容	市民に安定した給水を提供すること、老朽化した消火栓を整備する。消火栓設置 3基、事務費 1式	水道施設の老朽化により、配水管等の破損から断水事故が近年増加している。おいしい水道水を安定的に供給すること、消火栓の更新により、防災面での整備向上を図る。

整備内容

1 建設用地	馬野地内 浄水場 門柵等 一式
2 建設面積(延床面積)	給水施設 109戸 消火栓 11基
3 規模・構造	
4 総事業費	10,223 千円

運営体制

1 運営主体	人 千円
委託先	
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
水道老朽施設の更新率	消火栓の更新 8 / 8	%	目標 実績	目標 実績	20 20	100
			目標 実績	目標 実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	安定した給水の確保と安全でおいしい水を供給すること、防災面の整備等基幹施設の更新は早期に完了する必要性が高い。
有効性	4	安定した給水の確保と安全でおいしい水を供給すること、公衆衛生の寄与と生活環境の向上に資する。
達成度	4	単独事業としての消火栓施設の設置を計画通り実施した。
効率性	3	老朽管路の更新により、管路の破裂による修繕を解消し、断水等の事故を防ぐことによりコスト縮減が図れた。価格設定については、厚生省主管水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表及び三重県土整備部監修の歩掛表に基づき適正に処理している。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容		平成18年度 決算内容		平成19年度 計画内容		平成20年度 計画内容		平成21年度 計画内容		平成22年度 計画内容						
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
委託	18																	
	19																	
工事	18																	
	19																	
進捗率 (%)		20	100															
事業投入人員		人件費(B)		人	0	人件費(B)		0.5	人	3,600	人件費(B)		0.5	人	3,600	人件費(B)		0
フルコスト (A) + (B)		0		4,383		0		13,040		0		0		0		0		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	0	783	9,440	0	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	0	783	9,440	0	0	0
	計	0	783	9,440	0	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等						