

伊賀市 事務事業評価シート

整備事業

事業名	コード	名称	会計	コード	名称
事業名	854	山口岩ノ谷1号線道路改良工事	01	01	一般会計
基本施策	50	市内道路網を機能的に強化する	08	08	土木費
			02	02	道路橋りょう費
			03	03	道路新設改良費
担当部課名	阿山支所 産業建設課		102	102	臨時地方道路整備事業
作成者氏名	服部伊久夫	連絡先	43-1544	01	臨時地方道路整備事業

事業の計画・内容

整備目的	上友田地区の主要道路であるが道路幅員の2.5mと狭小部分終点側L=138mを4.5mに現道拡幅を実施し安全な生活道路を確保する。	整備内容	1 整備面積等	延長L=138m
			2 規模・構造	幅員W=4.5m
			3 総事業費(千円)	13,689千円

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
投入人員	正規職員 (人)	0.2	0.2	
	人件費合計(A)	1,440	1,440	
支出内訳(千円)	事業費(B)	3,548	2,881	
	本工事費	3,420	2,611	
	用地費	128		
	測量		270	
	その他			
合計(A+B)		4,988	4,321	
財源内訳(千円)	特定財源	国県支出金		
		地方債		
		受益者負担		
		その他特財		
	一般財源	4,988	4,321	
上記 ~ に関する特記事項				

根拠法令・要綱等	道路構造令、アスファルト舗装要綱
関連事業	

事業年度	開始年度	平成 15 年度	終了年度	平成 18 年度
------	------	----------	------	----------

進捗状況	区分	年度				
		H17	H18	H19	H20	H21
	工事費	3,420	2,881			
	用地費	128				
	補償費					
	進捗率	79%	100%			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標
市民相互の交流、産業の活性化	地域の安全な生活道路	平成 18 年度 延長L=138m 幅員W=4.5m

事業開始時からの状況変化等

狭小箇所 道路幅員4.5m、 延長 L=138mを改良

評価	必要性	3	当路線は、上友田地区の主要道路であり交通量が多い。この為、狭小部分の改良(拡幅)工事により、歩行者及び通行車両の安全で安心な生活道路整備	総合評価 A
	有効性	4		
	達成度	3		
	効率性	3		