

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	768 臨時地方道整備事業	会計	01	一般会計
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
策		項	02	道路橋りょう費
目		03	道路新設改良費	
細目	1 市内幹線道路・生活道路の整備	102	臨時地方道整備事業	
細々目		101	臨時地方道整備事業	
基本計画該当頁		179		行革大綱の重点事項番号
4				
担当部課	コード	753500	評価者	上田 賢博
名称	青山支所 産業建設課	氏名	連絡先	52 - 3223 (内線) 215

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
市道6路線の利用者 ( 対象件数 6地区 )	幅員が狭い市道6路線の整備を行うことにより、地区住民の農林業等の生産活動及び日常生活の利便性が確保できる。
根拠法令・要綱等	道路法
開始年度	平成 12 年度
終了年度	平成 27 年度
関連事業	
本年度事業内容	市道改良事業として2路線(阿保・青山線、高尾・古田線)を継続実施する。 状況変化等 H18の繰越事業で、1路線(阿保上ノ代2号線)を完成させる。 L=130m W=6m この路線の完成で、通学をメインとした生活に於ける安全、安心な地域造りに貢献した。

整備内容

1 建設用地	阿保、高尾、種生
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=4,080m
3 規模・構造	6路線
4 総事業費	661,500 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
進捗率	執行事業費 ÷ 全体事業費	%	目標 24 実績 24	目標 29 実績 27	32	38
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	本事業で取り組んでいる各路線はそれぞれの地区における生命線的な主要生活道路であり、緊急に整備する。
有効性	3	安全、安心な地域づくりに貢献する。
達成度	3	種生原池線は、国土調査が必要であり、一部進捗が困難な事業もあるが、その他は、順次、事業実施している。
効率性	2	本事業で取り組んでいる各路線はそれぞれの地区における主要な生活道路であり整備する必要があるが、道路用地区域において公図混乱をおこしており、事業の具体化に取り組みないところがある。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	現状維持	整備を要する路線数が多く、投資効果が上がらないため、路線選択と集中投資を考える必要がある。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容					平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容									
		17	18	19	20	21	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額						
委託	←→						測量設計	1	式	(千円) 11,777	測量設計	1	式	(千円) 4,271	工事	1	式	(千円) 20,000	工事	1	式	(千円) 40,000	工事	1	式	(千円) 60,000	工事	1	式	(千円) 70,000						
	←→						工事	1	式	22,399	工事	1	式	28,894																						
	←→						用地補償	1	式	23,610	用地補償	1	式	3,661																						
進捗率 (%)		24	27	32	38	45	事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)									
事業投入人員							人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400						
フルコスト (A) + (B)							72,186					51,226					34,400					54,400					74,400					84,400				

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	57,786	36,826	20,000	40,000	60,000	70,000
Aの財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債	21,500	8,100	5,000	40,000	70,000
	受益者負担					
	その他					
	一般財源	36,286	28,726	15,000	0	0
	計	57,786	36,826	20,000	40,000	70,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	市単独事業	市単独事業	市単独事業	市単独事業	市単独事業
	地方債の区分と充当率等					