

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称		区分	コード	名称
事業名	国史跡旧崇廣堂保存整備事業		会計		
基本	36	歴史や文化を守り、未来へと引き継ぐ	款		
策	2	指定文化財の修理・保存管理	目		
			細目		
			細々目		
基本計画該当頁			144		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード	450500	評価者	中川秀也	連絡先
	名称	文化財室	氏名		22 - 9681 (内線) 3841

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
旧崇廣堂 (対象件数)	保存修理する。そのことによって、今後も長い期間にわたって、旧崇廣堂において、市民は憩いの場や生涯学習の場として利用することができる。
根拠法令・要綱等	文化財保護法
開始年度	平成 19 年度
終了年度	平成 21 年度
本年度事業内容	中土塀の躯体である日干しレンガを作って、中土塀を半分積み上げる。 状況変化等
	明治30年に御成門・有恒寮の移築に伴い、以前あった中土塀に代わって、少し西へ新たに中土塀が建設されている。しかし、近年漆喰壁にひびが入り、躯体と土壁が肌割れして、訪れる市民や観光客に危険な状況になってきた。壁土をはずして状況を調べたところ、躯体の日干しレンガが湿気のためにぼろぼろになっているのが確認された。

整備内容

1 建設用地	上野丸之内
2 建設面積(延床面積)	150㎡
3 規模・構造	瓦葺、日干しレンガ積み上げ、漆喰壁
4 総事業費	12,803 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	新規	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
	件	目標 実績	目標 実績		
	件	目標 実績	目標 実績		
	件	目標 実績	目標 実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
修理工事進捗率	当初計画どおりに修理できたかどうか。	%	目標 実績	目標 実績	44.5%	77.3%
			目標 実績	目標 実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	国指定史跡旧崇廣堂の中土塀を壊れた状態にしておく危険である。保存修理工事を行うことによって、市民の憩いの場、生涯学習の場として活用することができる。国指定文化財として中土塀が造られた技術を遺す必要がある。
有効性	4	保存修理工事によって文化財を後世へ伝えることができる。
達成度		
効率性	4	国と県の補助を受けることができるので、一般財源の割合は低くなっている。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A		

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容					
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
委託	19								工事請負費				修理工事				修理工事					
	20								委託料	4,836												
工事	21								その他	689												
	22									178												
進捗率(%)		50	75	100					事業費計(A)	5,703			事業費計(A)	4,200			事業費計(A)	2,900			事業費計(A)	0
事業投入人員		人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	人	0
フルコスト (A)+(B)				0			0			7,143				5,640								0

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	0	5,703	4,200	2,900	0
Aの財源内訳	国庫支出金		2,850	2,100	1,450	
	県支出金		570	420	290	
	地方債					
	受益者負担					
	その他					
	一般財源	0	0	2,283	1,680	1,160
	計	0	0	5,703	4,200	2,900
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率			国宝重要文化財等保存整備費補助金50%、県活かそう地域文化提案事業・指定文化財等保存事業10%	国宝重要文化財等保存整備費補助金50%、県活かそう地域文化提案事業・指定文化財等保存事業10%	国宝重要文化財等保存整備費補助金50%、県活かそう地域文化提案事業・指定文化財等保存事業10%
	地方債の区分と充当率等					