

質疑回答書

令和元年 6月18日

契約番号 2019000603

件名 上野西小学校屋内運動場大規模改造工事

番号	設計書	図面番号	質 疑	回 答
1	No.4	K-01	外部柵足場(図面No.K-01)が、設計書No.4に記載がありません。数量の御指示をお願いいたします。	内部柵組柵足場に含まれていません。1,051㎡(内部946㎡、外部105㎡)
2	No.17		設計書No.17 クリッカータイル貼撤去0.2㎡の施工場所はどこでしょうか。	図面No.A-21 舞台袖の階段段鼻タイルです。
3	No.17		設計書No.17 観覧席塗床撤去方法を御指示ください。研削機使用まで御考えでしょうか。	既存塗膜の劣化部及び浮き部の撤去とし、機械(研磨機)と人力の併用です。
4		A-22 A-33	図面No.A-22・33 みんなのトイレ前通路の既設ドア撤去部三方柵は新設しなければなりませんか。材質等御指示下さい。	みんなのトイレ前通路の三方柵は撤去のうえ、モルタル補修で設計しているため新設は不要です。
5	No.44	A-45	設計書No.44 図面A-45 控室5 ロッカー物品棚の補修内容が分かりません。御説明をお願いいたします。	図面No.A-45左下欄の特記のとおりです。

※この回答に対する質問は受付できません。