事務事業評価＆総合計画実施計画調査シート

	コード	名　　称	区分	コード	名　　称
事業名	678	農村振興総合整備事業（上野西部地区）	会計	01	一般会計
			款	06	農林業費
基本施策	42	持続的で個性的な農林業の実践	項	01	農業費
			目	06	農村総合整備事業
施策	4	農村生活環境の向上	細目	101	農村振興総合整備事業
			細々目	01	農村振興総合整備事業（上野西部地区）

基本計画該当頁	160	行革大綱の重点事項番号	4		
担当部課 コード	160100	評価者氏名	山内　敏	連絡先	22 - 9665 (内線) 2710
名称	産業振興部　農林政策課				

事業種別	継続	補助	事業類型	III	整備事業	2次評価対象分

事業実績

活動指標	単位	実績値 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			

事業の計画・内容

	対象等（何を、誰を）	成果（どうなるのか）
事業目的	農地、農道、農業用用・排水路等及び農業者 （※対象件数　　）	農業施設の整備が進み維持管理に要する労力負担と管理経費が軽減する。

根拠法令・要綱等	食料・農業・農村基本法、伊賀市農村総合整備事業分担金徴収条例		
開始年度	平成　16　年度	関連事業	
終了年度	平成　21　年度		
本年度事業内容	ほ場整備設計1地区 用排水路設計2ヶ所 農道工事250m 農村集落道工事580m 集落排水195m 集落防災4箇所	状況変化等	平成18年度で事業中間年を迎え残事業調査を実施し、事業計画と実施年度の見直しを進めた。大内地区の畑団地のほ場整備に伴い換地手続きが年度を越える事が見込まれるため、1年間の事業期間延長を予定している。

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
工事予定残箇所数	事業種別が多義に分かれるため、全44箇所に対する残工事箇所数で判断する。	箇所	目標	9	目標	7	1	27
			実績	9	実績	7		
認可事業費に対する執行済額の割合	事業費ベースによる進捗率が判定できる	%	目標	20.5	目標	31.4	47	99
			実績	20.5	実績	31.4		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	「農村振興総合統合補助事業・上野西部地区」整備計画に基づき、事業を推進する必要がある。 事業の中間年を越え、残期間で予定事業を執行し、生活環境基盤、生産基盤の充実に努める必要がある。
有効性	4	事業の推進が遅れている集落間道路の整備に努めている。
達成度	3	地区調整に基づく結果により整備を進めている。 補助金の増額変更が認められた結果、平成18年度で繰越工事が発生し、一部計画が達成出来なかった。
効率性	4	工事設計時に公共工事副産物対策等を考慮しコスト削減に注意を払い事業の執行を行うと共に、事業内容を精査し総事業費の圧縮に努めている。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	工種、工事実施地区が広範に亘る為、未着手事業について地区の意向を汲み取り事業を推進する。また、個人的要求については客観的な判断により対処し、コストダウンを図る。

整備内容

1 建設用地	
2 建設面積（延床面積）	
3 規模・構造	畑整備1、道5.8km、水路6.5km、防火水槽14、拠点2
4 総事業費	535,200　千円

運営体制

1 運営主体	□直営　□指定管理　□民間委託等
委託先	（　　）
2 配置（予定）人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

進捗状況

年度	17	18	19	20	21
委託					
工事					
進捗率（%）	24	38			

事業内容

平成17年度 決算内容 事業内容	数量	単位	金額	平成18年度 決算内容 事業内容	数量	単位	金額
			(千円)				(千円)
ほ場整備			0	ほ場整備設計	1	区式	9,055
用排水	3,047	m	56,178	用排水設計	2	箇所	9,496
農道整備	370	m	17,077	農道整備	250	m	7,775
農村集落道	252	m	35,418	農村集落道	480	m	20,171
集落排水	1	式	1,875	集落排水	195	m	7,590
集落防災	3	箇所	10,662	集落防災	4	箇所	15,913
活動拠点	1	箇所	11,790	活動拠点		箇所	0
				測量設計費		箇所	0
				事務費	1	式	700
事業費計(A)		Σ	133,000	事業費計(A)		Σ	70,700
人件費（B）	2.0	人	14,400	人件費（B）	2.0	人	14,400
			147,400				85,100

平成19年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額	平成20年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額
			(千円)				(千円)
ほ場整備工事	5	ha	76,000	ほ場整備工事			0
用排水	439	m	3,465	用排水	518	m	26,635
農道整備		m	0	農道整備	444	m	28,980
農村集落道	230	m	38,525	農村集落道	630	m	58,000
集落排水		m	0	集落排水			0
集落防災		箇所	0	集落防災	4	箇所	24,000
換地業務委託	1	式	5,000	換地業務委託	1	式	4,912
測量設計費		箇所		測量設計費			0
事務経費	1	式	6,510	事務経費	1	式	7,473
事業費計(A)		Σ	129,500	事業費計(A)		Σ	150,000
人件費（B）	2.0	人	14,400	人件費（B）	2.0	人	14,400
			143,900				164,400

平成21年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額	平成22年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額
			(千円)				(千円)
農村集落道	500	m	34,473				
集落防災	1	式	6,000				
換地業務委託	1	式	7,000				
事務経費	1	式	4,527				
事業費計(A)		Σ	52,000	事業費計(A)		Σ	0
人件費（B）	2.0	人	14,400	人件費（B）		人	0
			66,400				0

事業費（人件費除く）の財源内訳

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
(A)	事業費	97,650	70,700	129,500	150,000	52,000	0
Aの財源内訳	国庫支出金	48,825	35,350	65,750	75,000	26,000	
	県支出金	14,647	10,500	19,425	22,500	7,800	
	地方債						
	受益者負担	11,704	6,511	17,497	14,549	5,176	
	その他						
	一般財源	22,474	18,339	26,828	37,951	13,024	0
	計	97,650	70,700	129,500	150,000	52,000	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	補助率：国50%、県15%、市20%（25%）、（ ）は農道他、地元15%（10%）防火水槽は0%	補助率：国50%、県15%、市20%（25%）、（ ）は農道他、地元15%（10%）防火水槽は0%	補助率：国50%、県15%、市20%（25%）、（ ）は農道他、地元15%（10%）防火水槽は0%	補助率：国50%、県15%、市20%（25%）、（ ）は農道他、地元15%（10%）防火水槽は0%	補助率：国50%、県15%、市20%（25%）、（ ）は農道他、地元15%（10%）防火水槽は0%	