事務事業評価＆総合計画実施計画調査シート

	コード	名　　称	区分	コード	名　　称
事業名	753	中馬野3地区･坂下地区急傾斜地崩壊対策事業	会計	01	一般会計
			款	08	土木費
基本施策	15	自然災害等への十分な備えをする	項	01	土木管理費
			目	01	土木総務費
施策	1	治山･急傾斜地対策の推進	細目	102	国県土木事業対策費
			細々目	03	国補土木事業負担金

基本計画該当頁	92	行革大綱の重点事項番号	6･7

担当部課	コード	190600	評価者氏名	坂本　忠久	連絡先 22 - 9812 (内線) 2805
	名称	道路河川課･公共事業推進室			

事業種別	継続	単独	事業類型	III	整備事業	2次評価対象分

事業の計画･内容

	対象等（何を、誰を）	成果（どうなるのか）
事業目的	中馬野･坂下地区急傾斜地に住居がある住民対象 （※対象件数　10戸　）	がけ崩れの危険性が低減され、安全な生活を確保される。

根拠法令･要綱等	地方財政法		
開始年度	平成　15　年度	関連事業	なし
終了年度	平成　20　年度		

本年度事業内容	当該地区は人家の背後に急傾斜が接近し、斜面の上部にも人家が存在しており、がけ崩れの危険性がある。このため、モルタル吹付け工法を施工し、がけ崩れの危険性を低減させるものである。　L=30m　吹付法枠工（モルタル吹付け） 事業の趣旨･概要:「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、民生の安定と国土の保全とに資することの目的である。	状況変化等	全体計画L=263mである。平成18年度末では、L=176m完成し、残りL=87mであり、平成19年度L=30mの予定で平成20年度j末で全体完成予定である。予定どおり完成できるよう要望していく。

事業実績

活動指標	単位	実績値 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
進捗率	実施延長/計画延長	%	目標	100	目標	100	100	100
			実績	100	実績	100		
			目標		目標			
			実績		実績			

整備内容

1 建設用地	大山田支所管内（中馬野地内）
2 建設面積（延床面積）	L=30m
3 規模･構造	吹付法枠工（モルタル吹付け）
4 総事業費	30,000　千円

運営体制

1 運営主体	□直営　□指定管理　□民間委託等
委託先	（　　）
2 配置（予定）人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	中馬野･坂下地区は人家連端地域のため、裏山が高く急傾斜地である。このため安全性を強く求められている。
有効性	4	平成18年度は、工程どうり進捗しており、工事の計画的実施による全体完成が安全の確保につながる。
達成度	4	平成18年度工程は、予定どおり実施できた。
効率性	4	三重県が施工する事業で、市の負担は10%（施行箇所の前が公共施設の場合）から20%（施行箇所の前が公共施設でない場合）であるため、少ない予算で高い満足が得られる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	平成17年度 決算内容	平成18年度 決算内容	平成19年度 計画内容	平成20年度 計画内容	平成21年度 計画内容	平成22年度 計画内容
年度	18					
工事	⟺					
事業内容	負担金 16,010（千円）	負担金 3,000（千円）	負担金 6,000（千円）	負担金 13,000（千円）	負担金 （千円）	負担金 （千円）
進捗率(%)	100					

事業内容	事業内容	数量	単位	金額
平成17年度 決算内容	事業費計(A)		Σ	16,010
	人件費（B）	0.4	人	2,880
平成18年度 決算内容	事業費計(A)		Σ	3,000
	人件費（B）	0.4	人	2,880
平成19年度 計画内容	事業費計(A)		Σ	6,000
	人件費（B）	0.4	人	2,880
平成20年度 計画内容	事業費計(A)		Σ	13,000
	人件費（B）	0.4	人	2,880
平成21年度 計画内容	事業費計(A)		Σ	0
	人件費（B）	0.4	人	2,880
平成22年度 計画内容	事業費計(A)		Σ	0
	人件費（B）		人	0
事業投入人員				
フルコスト　(A)＋(B)	18,890	5,880	8,880	15,880	2,880	0

事業費（人件費除く）の財源内訳

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
(A)	事　業　費	16,010	3,000	6,000	13,000	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	16,010	3,000	6,000	13,000	0	0
	計	16,010	3,000	6,000	13,000	0	0
備考	その他特定財源の名称･補助基本額･率 地方債の区分と充当率等						