事務事業評価＆総合計画実施計画調査シート

	コード	名称	区分	コード	名称
事業名	391	佐那具千歳線道路改良事業	会計	01	一般会計
			款	08	土木費
基本施策	50	市内道路網を機能的に強化する	項	02	道路りょう費
			目	03	道路新設改良費
施策	1	市内幹線道路・生活道路の整備	細目	103	地方道路交付金事業
			細々目	13	佐那具千歳線道路改良事業

基本計画該当頁	179	行革大綱の重点事項番号	

担当部課	コード	190500	評価者氏名	松本 秀喜	連絡先	22 － 9817 (内線) 2850
	名称	建設部道路河川課				

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分

事業の計画・内容

	対象等（何を、誰を）	成果（どうなるのか）
事業目的	大山田地区からJR佐那具駅、工業団地へアクセスする人 （※対象件数 ）	移動時間が短縮され、安全な走行ができる。

根拠法令・要綱等	道路構造令、アスファルト舗装要綱		
開始年度	平成 18 年度	関連事業	臨時河川等整備事業　里川河道整備
終了年度	平成 22 年度		

事業内容	状況変化等
本路線については平成9年度より緊急地方道路整備事業で整備（大山田から名阪国道南側までの1.5km）した市道を経て国道163号から国道25号に至る広域幹線道路であり、また、名阪国道伊賀一之宮ICへのアクセス道路である。名阪国道BOX北側から国道25号までの区間は未整備で幅員が狭小であり、本事業により道路整備を行う。 事業概要　延長950m　道路幅員W=7.0m	財政事情が厳しい中、道路利用者からは、安全・安心な道路整備が期待されている。

整備内容

1 建設用地	伊賀市佐那具・千歳地内 全道路用地取得面積6,761m2
2 建設面積（延床面積）	計画延長L=950m
3 規模・構造	道路構造令第3種4級（W=7.0m V=40km/h）
4 総事業費	500,000　千円

運営体制

1 運営主体	□直営　□指定管理　□民間委託等
委託先	（　　）
2 配置（予定）人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
		目標		目標			
		実績		実績			
		目標		目標			
		実績		実績			
		目標		目標			
		実績		実績			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
道路整備による作業進捗	事業効果を高めるため短期間での事業完了に努める（執行済事業費/総事業費）	%	目標	8	目標	23	37	84
			実績	8	実績	23		
			目標		目標			
			実績		実績			

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	国道25号線（伊賀市佐那具町）から市道千歳千戸線を経て国道163号線（伊賀市千戸）に至る広域幹線道路である。大山田地区から佐那具地内の病院や公共機関へのアクセス道路であるものの、名阪国道ボックス北側からの道路幅員が2．5mと非常に狭小のため、普通車両の対向も不可能となっているため、早急に2車線の道路に整備するものである。
有効性	4	市民等の利便性が図れ、移動時間が短縮される。
達成度	4	平成19年度の工事及び用地取得は計画通り進捗することができた。
効率性	4	河川改修工事と一体的に施工することにより、コストの縮減が図れる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	工事施行計画を十分検討し、工事期間の短縮化を図るように努める。

進捗状況

年度	19	20	21	22	23
委託	⇔				
用地	⇔	⇔	⇔		
工事		⇔	⇔	⇔	
進捗率（%）	23	37	84	100	

事業内容

平成18年度 決算内容					平成19年度 決算内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容				
事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額	
			（千円）					（千円）					（千円）					（千円）					（千円）					（千円）
委託料	1	式	10,899		委託料	1	式	1,680		公有財産購入費	1	式	0		委託料	1	式	0		委託料	1	式	0						
公有財産購入費	1	式	28,874		公有財産購入費	1	式	31,120		工事請負費	1	式	18,777		公有財産購入費	1	式	28,000		公有財産購入費	1	式	0						
工事請負費	1	式	0		工事請負費	1	式	37,884		工事請負費	1	式	50,000		工事請負費	1	式	50,000		工事請負費	1	式	125,500						
補償補填及び賠償金	1	式	0		補償補填及び賠償金	1	式	3,101		補償補填及び賠償金	1	式	0		補償補填及び賠償金	1	式	100,000		補償補填及び賠償金	1	式	0						
その他	1	式	1,717		その他	1	式	2,065		その他	1	式	3,223		その他	1	式	2,000		その他	1	式	5,160						
事業費計(A)		Σ	41,490		事業費計(A)		Σ	75,850		事業費計(A)		Σ	72,000		事業費計(A)		Σ	180,000		事業費計(A)		Σ	130,660		事業費計(A)		Σ	0	
人件費(B)	1.5	人	10,800		人件費(B)	1.5	人	10,800		人件費(B)	1.5	人	10,800		人件費(B)	1.5	人	10,800		人件費(B)	1.5	人	10,800		人件費(B)		人	0	
52,290					86,650					82,800					190,800					141,460					0				

事業投入人員

フルコスト （A）＋（B）

事業費（人件費除く）の財源内訳

		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
(A)	事業費	41,490	75,850	72,000	180,000	130,660	0
Aの財源内訳	国庫支出金	22,820	41,718	39,600	77,000	71,860	
	県支出金						
	地方債	17,700	32,400	30,700	59,800	55,800	
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	970	1,732	1,700	43,200	3,000	0
	計	41,490	75,850	72,000	180,000	130,660	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りょう整備事業債	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りょう整備事業債	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りょう整備事業債	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りょう整備事業債	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りょう整備事業債	