三重ごみ固形燃料発電所施設前倒し終了に伴う　関連施設等の予定計画

廃棄物対策課

施設名等＼期間	H29年度（2017）												H30年度（2018）												H31年度（2019）												H32年度（2020）											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
三重県　RDF発電所（県運営協議会総務運営部会）	第1回	第2回	第3回			第4回	第5回		第6回			第7回	第8回	第9回	第10回	理事会・総会																					（確認書稼動期限、2021（H33）.3.31）										
桑名広域清掃事業組合											工　事　期　間												9/17でRDF搬入停止							試運転						新施設稼動（試運転含む約18ヶ月前倒し終了）											
さくらごみ固形燃料化施設																												受入停止		施設設備清掃							施設設備解体撤去等（確認書稼動期限、2021（H33）.3.31）											
さくら資源化ごみ処理施設																						8月中でごみピット内処理、8月末でRDF搬入停止															（確認書稼動期限、2026（H38）.3.31）										
民間処理施設																													（可燃ごみ民間処理委託　開始、2019（H31）.8.1～）																	

前提条件：　桑名広域の提案、「平成31年9月17日で発電所へのRDF搬入停止」を基準として、伊賀市の早期終了計画を作成

① 平成31年7月末で、さくらRDF施設への受入処理を停止する。
② 平成31年8月中において、ごみピット内を空にして8月末で発電所への搬入を停止する。
③ 平成31年9月から12月末までRDF施設設備の清掃・片付けを行う。
④ 平成31年4月頃から施設設備解体準備工事として洗車場施設等の改造を実施していく。