

契約変更に関する調書

契 約 の 名 称	社会資本整備総合交付金都市公園事業（しらさぎ運動公園） 多目的グラウンド新築工事（建築主体工事）	
相 手 方	伊賀市下友生 2206 番地 株式会社 土永工務店 代表取締役 土永 豊美	
契 約 金 額	当 初	変 更
	294,399,000 円	320,765,550 円
契 約 年 月 日	平成 25 年 6 月 26 日	
変更契約年月日	平成 年 月 日	
完 成 年 月 日	当 初	変 更
	平成 26 年 2 月 28 日	平成 26 年 3 月 28 日
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基礎杭の施工箇所にあった地下構造物の撤去に伴い、埋め戻しされた地盤では、基礎杭の摩擦抵抗が発揮できないことから、構造物のあった地点より摩擦抵抗が期待できる下層まで杭を到達させる必要が生じたため、埋め戻し範囲にある 29 本の杭について、施工延長を変更するため。 ・ 鉄骨の塗装工事において、塗装時期が厳寒期と重なったことにより、塗装作業の時間帯が限定され、天候による乾燥時間の遅れから、塗装工程で相当期間を要し、次の工程に大きく影響が及ぶことになったことから、乾燥時間が極めて早い塗料の採用と共に、塗装工程を先行する工法に変更するため。 ・ 当初は建物を 3 分割して増築する方法での施工を計画していたが、地下構造物の撤去及び撤去後に再開した基礎杭工事により、工程に遅れが生じてきたため、建物全体の工程を見直すと共に、大型クレーンの導入による作業の効率化、降雨による不安定な地盤に対応する敷き鉄板など、効率化を図り安全で確実な施工方法で行えるよう変更するため。 	